

Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) darbību 2014.gadā, tai skaitā par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, sagatavots atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

1. Finansējuma piesaiste

KPFI darbība tika uzsākta 2009.gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) pārdošanu. Līdz 2014.gada 31.decembrim noslēgti 9 līgumi par NDV pārdošanu, tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem, tādejādi iegūstot aptuveni 208 milj. EUR, no kuriem aptuveni 204 milj. EUR ir paredzēti projektu finansēšanai, savukārt aptuveni 4 milj. EUR paredzēti ar projektu administrēšanu saistīto izdevumu finansēšanai. Finansējums ir ieskaitīts Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Konceptijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 12.04.2006. rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, ar grozījumiem - MK 14.09.2006. rīkojums Nr.699, MK 17.05.2007. rīkojums Nr.290, kas zaudējis spēku ar 14.04.2010. MK rīkojumu Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”), kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts 40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 130 NDV) atskaitot NDV apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012.gadam prognozētajām SEG emisijām valstij jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā, NDV skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas samazināšanas vienībām (ESV).

2. Finansējuma pārdale

KPFI finansējums tiek pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un izmantots organizējot projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss) atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. 2009.gadā KPFI finansējums tika pārdalīts 4 konkursiem, 2010.gadā – 10 konkursiem, 2012.gadā – 2 konkursiem, KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

2013.gadā – 1 (esošam) konkursam, bet 2014.gadā ar MK protokollēmumiem finansējuma pārdale netika veikta. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem sniegts Tabulā 1.

Tabula 1. Pārskats par KPFI finansētajiem konkursiem, kuriem līdz 2014.gada beigām tika pārdalīts KPFI finansējums (situācija uz 2014.gada 31.decembri)

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās ¹	33 810 935,35	31 400 442,91	MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 645 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr. 1288, 18.01.2011. MK not. Nr.48, 11.10.2011. MK not. Nr.797, 25.09.2012. MK not. Nr.660 un 17.12.2013. MK not. Nr.1533)
KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana ²	2 500 000,00	1 640 491,14	MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1492 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.658)
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās ³	10 000 000,00	6 759 719,72	MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.664 un 17.12.2013. MK not. Nr.1534)
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem ⁴	11 500 142,29	3 693 605,17	MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 441 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.662 un 19.11.2013 MK not. Nr. 1341)
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās ⁵	16 988 821,44	13 182 901,92	MK 05.05.2010. noteikumi Nr.417, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.03.2011. MK not. Nr.217, 30.11.2010. MK not. Nr.1092, 14.08.2012. MK not. Nr.558, 13.05.2013. MK not. Nr. 252 un 19.11.2013., MK not. Nr. 1345)

¹ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.660) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

² 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.658) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

³ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.664) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁴ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.662) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁵ 2012.gadā veiktie grozījumi (14.08.2012. MK noteikumi Nr.558) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 2013.gadā veiktie grozījumi (13.05.2013. MK noteikumi Nr.252) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās ⁶	11 561 178,28	8 654 906,54	MK 08.06.2010. noteikumi Nr.521, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.11.2010. MK not. Nr.1093, 22.03.2011. MK Not.222, 14.08.2012. MK not. Nr.553, 13.05.2013. MK not. Nr. 253 un 26.11.2013. MK not. Nr. 1352)
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās ⁷	24 909 124,58	19 066 632,49	MK 21.06.2010. noteikumi Nr.542 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.49, MK 11.10.2011. not. Nr.798, 25.09.2012. MK not. Nr.663 un 17.12.2013. MK not.Nr.1532)
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām ⁸	850 000,85	652 092,83	MK 17.08.2010. noteikumi Nr.789, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.10.2011. MK not. 822, 27.03.2012. MK not. Nr.230, 25.09.2012. MK not. Nr.659 un 13.05.2013. MK not. Nr. 254)
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā ⁹	0,00	0,00	MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas ¹⁰	10 332 499,53	4 645 143,78	MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1185 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.667 un 10.12.2013. MK not. Nr.1399)

⁶ 2012.gadā veiktie grozījumi (14.08.2012. MK noteikumi Nr.553) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 2013.gadā veiktie grozījumi (13.05.2013. MK noteikumi Nr.252) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;

⁷ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.663) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.659) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 2013.gadā veiktie grozījumi (13.05.2013. MK noteikumi Nr.252) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;

⁹ 2012.gada 25.septembrī saskaņā ar MK sēdes proktollēmumu Nr.53 54.§ KPFI finansējums tika pārdalīts konkursam Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai;

¹⁰ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.667) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”;

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
KPFI-11 (1.kārta)	Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājtsaimniecību sektorā ¹¹	16 220 000,17	4 375 122,26	MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.07.2011. MK not. Nr.570, 04.10.2011. MK not. Nr.769, 30.10.2012. MK not. Nr.739 un 26.11.2013.MK not. Nr.1353)
KPFI-11 (2.kārta)			4 196 073,94	
KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ¹²	39 437 561,54	14 899 451,88	MK 04.01.2011. noteikumi Nr.12 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.666 un 19.11.2013. MK not. Nr.1339)
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ¹³	4 000 000,00	2 933 334,69	MK 24.05.2011. noteikumi Nr.408 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not. Nr.738, 13.05.2013. MK not. Nr. 251 un 19.11.2013. MK not. Nr. 1338)
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	
KPFI-13 (3.kārta)			1 143 637,01	
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana ¹⁴	3 975 000,14	2 423 707,01	MK 02.08.2011. noteikumi Nr.608 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 27.12.2011. MK not.Nr.1020 un 25.09.2012. MK not.Nr.665 un 19.11.2013. MK not.Nr.1337).
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju	13 062 500,00	2 439 732,22	MK 14.08.2012. noteikumi Nr.559 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.661, 13.05.2013. MK not. Nr.
KPFI-15			7 204 011,83	

¹¹ 2012.gadā veiktie grozījumi (30.10.2012. MK noteikumi Nr.739) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”;

¹² 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.666) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”;

¹³ 2012.gadā veiktie grozījumi (30.10.2012. MK noteikumi Nr.738) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, pieejamais finansējums konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektu realizēšanai veidojās no konkursu KPFI-5, KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹ punktu;

¹⁴ 2012.gadā veiktie grozījumi (25.09.2012. MK noteikumi Nr.665) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”;

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
(2.kārta)	samazināšanai ¹⁵			250, un 19.11.2013. MK not. Nr.1340).
KPFI-15 (3.kārta)			25 650 537,21	
KPFI-15 (4.kārta)			25 596 190,44	
KPFI-15 (5.kārta)			6 319 454,49	
Finansēju ma atlikums 5.kārtai* un jaunu konkursu/kārtu īstenošanai			11 354 230,48	
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai ¹⁶	5 012 238,12	3 303 923,56	MK 04.02.2014. not. Nr.78 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 17.06.2014. MK not. Nr.338).
	Kopā:	204 160 002,29	204 160 002,29	


* Līdz 2014.gada 31.decembrim līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 319 454,49, savukārt ar 28 projektu iesniedzējiem līgumi bija slēgšanas procesā. Kopējais finansējums KPFI-15 V kārtas ietvaros ir EUR 9 242 048,16.

¹⁵ Pieejamais finansējums konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu realizēšanai veidojas no konkursu KPFI-1, KPFI-3, KPFI-10, KPFI-11 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 3.¹ punktu, un KPFI-2, KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14, KPFI-16 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹ punktu.

¹⁶ 2014.gadā veiktie grozījumi (17.06.2014. MK noteikumi Nr.338) paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

Kopējais piešķirtais KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dažādiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem norāda uz to, ka galvenokārt finansējums tika piešķirts komplekso risinājumu pasākumu īstenošanai.

Attēls 1. KPFI finansējuma sadalījums atbilstoši KPFI konkursu jomām



Attēlā 1 ir norādīts, ka atbilstoši piešķirtajam un pārdalītajam finansējumam starp KPFI konkursiem 59 % no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 119 468 597,62) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kompleksi risinājumi, t.i., vienlaicīgi tiek atbalstīta gan enerģoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo enerģoresursu tehnoloģiju uzstādīšana. 24% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 49 406 332,43) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti enerģoefektivitātes pasākumi. 13 % no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 27 164 253,25) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos enerģoresursus uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus enerģoresursus. 2% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 4 816 895,43) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana. 2% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 3 303 923,56) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursā, kurā plānota SEG samazināšana transporta sektorā.

3. Konsultatīvā padome

KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota saskaņā ar likumu un MK 2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata

pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2009.gada 17.martā (MK noteikumi Nr.243) un 2011.gada 28.jūnijā (MK noteikumi Nr.514)).

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana saistībā ar KPFI darbību.

Konsultatīvajā padomē darbojas 9 pārstāvji, t.sk. 5 pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, 2 pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un 2 pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz 1 gadu delegē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās nozarēs.

Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009.gada 3.jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, vairākkārtīgi tas tika mainīts.

2014.gadā notika 4 konsultatīvās padomes sēdes (7.februāris, 23.aprīlis, 25.jūlijs un 31.oktobris). Katrā no šīm sēdēm tika sniegta informācija par aktualitātēm KPFI darbības pilnveidošanā, kā arī aktuālā informācija par īstenošanā esošajiem KPFI finansētajiem konkursiem, izsludinātajiem KPFI finansētajiem konkursiem un izstrādes stadijā esošajiem KPFI finansētajiem konkursiem.

Biedrības un nodibinājumus konsultatīvajā padomē 2014.gadā pārstāvēja pārstāvji no biedrībām „Latvijas Energoenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” (7.februāra sēdē), „Zemnieku saeima” (7.februāra sēdē), „Latvijas biogāzes asociācija” (23.aprīļa, 31.oktobra sēdēs) un „Passive House Latvija” (23.aprīļa, 25.jūlija sēdēs). 7.februāra, 23.aprīļa un 25.jūlija konsultatīvās padomes sanāksmēs 2014.gadā piedalījās arī starptautisko partneru pārstāvji.

4. Ieviešanas mehānisms

Visu KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību nosaka MK 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”. Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz līguma par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.

KPFI iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) rokasgrāmata apstiprināta ar Vides ministrijas 2009.gada 29.decembra rīkojumu Nr.478, kas aizstāj Vides ministrijas 2009.gada 24.augusta rīkojumu Nr.265. Savukārt 2010.gada 29.janvārī apstiprinātie KPFI iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatas grozījumi zaudē

spēku ar 2011.gada 25.februāri, kad tiek apstiprināts VARAM rīkojums Nr.126 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta iekšējās kontroles sistēmu”, kas uzdod VARAM struktūrvienībām veikt IKS paredzētās funkcijas, kā arī precizē atsevišķas IKS izmantojamās veidlapas. Pamatojoties uz VARAM 2012.gada 21.novembra rīkojumu Nr.434-p „Par izmaiņām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūrā” un apstiprināto Investīciju politikas departamenta reglamentu, IKS veiktas izmaiņas, aktualizējot funkcijas atbilstoši apstiprinātajiem reglamentiem un ministrijas struktūrai. 2013.gada 21.februārī precizētas IKS sadaļas par projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību gadījumos, ja ir atcelts vai pārsūdzēts tiesā atbildīgās iestādes lēmums. IKS grozījumi veikti arī 2014.gada 18.martā saskaņā ar izmaiņām Investīciju politikas departamenta reglamentā. 2014.gada 16.septembrī pēc SIA „Vides investīcijas fonds” iniciatīvas grozījumi veikti Vides investīciju fondu (turpmāk – VIF) IKS, lai atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām aktualizētu un uzlabotu projektu ieviešanas pārbaudes norisi.

Lai nodrošinātu vienādas publicitātes (KPMF logo) nosacījumus KPMF finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009.gada 20.augustā apstiprināja rīkojumu Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem”. 2014.gadā logo lietošanas nosacījumi mainīti netika. Taču būtiski norādīt, ka, lai paaugstinātu projektu iesniedzēju aktivitāti, kā arī veicinātu KPMF mērķu sasniegšanu, 2014.gadā VARAM sadarbībā ar VIF noorganizēja vairāk nekā 9 pasākumus sabiedrības un konkrētu mērķgrupu informēšanai (galvenokārt par aktuālajiem projektu iesniegumu konkursiem), kā arī piedalījās daudzos citu organizāciju un institūciju organizētajos pasākumos, sniedzot tajos informāciju par KPMF un tā aktualitātēm.

2014.gada 16.-19.oktobrī VARAM ar informatīvu stendu par KPMF piedalījās izstādē „Vide un enerģija” – Baltijā lielākajā pasākumā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. Izstādes laikā VARAM informatīvajā stendā visās izstādes norises dienās interaktīvā veidā ikviens apmeklētājs varēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, kā arī tika sniegta informācija par KPMF darbību, tai skaitā, KPMF finansētajiem konkursiem un īstenotajiem projektiem.

5. Projektu ieviešanas progress

2009.gadā projektu īstenošana tika uzsākta 1 KPMF finansētajā konkursā. Līdz 2014.gada beigām projektu īstenošana bija uzsākta 16 KPMF finansētajos konkursos. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPMF finansētajos konkursos atspoguļots Tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPFI finansētajos konkursos 2014.gadā

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums (EUR)	Pieejamais KPFI finansējums pēc pārdales (EUR) ¹⁷	Piešķirtais KPFI finansējums (EUR)			Pārī paliekošais finansējums (EUR)		Atlikums (EUR)
				Kopējais	Pārskaitīts 2009.-2014.gadā	Vēl jāpārskaita	Finansējuma ietaupījumi ¹⁸	Nepiešķirtais finansējums	
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās	33 810 935,35	31 400 442,91	31 400 442,91	31 400 442,91	0,00	2 410 492,44	0,00	0,00
KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana	2 500 000,00	1 640 491,14	1 640 491,14	1 640 491,14	0,00	859 508,86	0,00	0,00
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās	10 000 000,00	6 759 719,72	6 759 719,72	6 759 719,72	0,00	3 240 280,28	0,00	0,00
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem	11 500 142,29	3 693 605,17	3 693 605,17	4 298 796,47	-605 191,30	7 806 537,12	0,00	0,00
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās	16 988 821,44	13 182 901,92	13 182 901,92	13 275 288,76	-92 386,84	3 805 919,52	0,00	0,00
KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās	11 561 178,28	8 654 906,54	8 654 906,54	8 685 852,44	-30 945,90	2 906 271,73	0,00	0,00
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās	24 909 124,58	19 066 632,49	19 066 632,49	19 242 494,85	-175 862,36	5 842 492,09	0,00	0,00
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām	850 000,85	652 092,83	652 092,83	652 092,83	0,00	97 303,57	0,00	0,00
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	100 604,45	100 604,45	0,00		0,00	0,00
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas	10 332 499,53	4 645 143,78	4 645 143,78	4 488 847,30	156 296,48	5 687 355,75	0,00	0,00
KPFI-11 (1.kārta)	Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājstaiņniecību sektorā	16 220 000,17	4 375 122,26	4 375 122,26	4 375 122,26	0,00	7 648 803,98	0,00	0,00
KPFI-11 (2.kārta)			4 196 073,94	4 196 073,94	4 196 073,94	0,00		0,00	0,00


¹⁷ Līdz 2014.gada beigām pārdaļtais KPFI finansējums.

¹⁸ KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts konkursiem „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursu nolikumos.

KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	39 437 561,54	14 899 451,88	14 899 451,88	17 244 350,25	-2 344 898,37	24 538 109,67	0,00	0,00
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	4 000 000,00	2 933 334,69	2 933 334,69	2 933 334,69	0,00	-2 601 026,01	0,00	0,00
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	2 524 054,32	2 524 054,32	0,00		0,00	0,00
KPFI-13 (3.kārta)			1 143 637,01	1 143 637,01	1 143 637,01	0,00		0,00	0,00
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana	3 975 000,14	2 423 707,01	2 423 707,01	2 423 707,01	0,00	1 551 293,13	0,00	0,00
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	13 062 500,00	2 439 732,22	2 439 732,22	2 439 732,22	0,00	-54 147 426,21	0,00	0,00
KPFI-15 (2.kārta)			7 204 011,83	7 204 011,83	7 204 011,83	0,00		0,00	0,00
KPFI-15 (3.kārta)			25 650 537,21	25 650 537,21	25 656 722,48	-6 185,27		0,00	0,00
KPFI-15 (4.kārta)			25 596 190,44	25 596 190,44	4 794 839,64	20 801 350,80		0,00	0,00
KPFI-15 (5.kārta)			6 319 454,49	6 319 454,49	158 110,96	6 161 343,53		0,00	11 354 230,48
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai	5 012 238,12	3 303 923,56	3 303 923,56	1 380 950,40	1 922 973,16	1 708 314,56	0,00	0,00
Kopā:		204160002,29	192805771,81	192805771,81	167019277,88	25786493,93	11354230,48	0,00	11354230,48

Līdz 2014.gada beigām kopējais pieejamais KPFI finansējums bija EUR 204 160 002,29. Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu summa bija EUR 192 805 771,81, no kuriem EUR 167 019 277,88 ir izmaksāti projektu īstenošanai par projektiem iekļauto aktivitāšu īstenošanu. Savukārt vēl izmaksājamais KPFI finansējums ir EUR 25 786 493,93. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto KPFI finansējumu ir attēlots Attēlā Nr.2.

Attēls Nr.2. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto KPFI finansējumu



Uz 2014.gada 31.decembri spēkā bija 2 574 projektu līgumi. Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem projektu līgumiem sniegts Tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos

Nr.	Noslēgtie līgumi	Līgumi uz 31.12.2014.		Pabeigtie projekti*
		Spēkā esošie līgumi	Lauztie līgumi	
KPFI-1	56	56	0	56
KPFI-2	19	14	5	14
KPFI-3	20	13	7	13

Nr.	Noslēgtie līgumi	Līgumi uz 31.12.2014.		Pabeigtie projekti*
		Spēkā esošie līgumi	Lauztie līgumi	
KPFI-4	51	24	27	24
KPFI-5	29	23	6	23
KPFI-6	48	38	10	38
KPFI-7	46	38	8	38
KPFI-8	17 + 5	17 + 5	0 + 0	17 + 5
KPFI-10	28	14	14	13
KPFI-11	1146 + 1120	861 + 900	285 + 220	861 + 900
KPFI-12	65	43	22	43
KPFI-13	24 + 23 + 12	21 + 23 + 12	3 + 0 + 0	21 + 23 + 12
KPFI-14	18	13	5	13
KPFI-15	17 + 53 + 153 + 127 + 30	15 + 41 + 135 + 124 + 30	2 + 12 + 18 + 3 + 0	15 + 41 + 135 + 2 + 0
KPFI-16	131	114	17	1
Kopā:	3238	2574	664	2308

* "Pabeigts projekts" nozīmē, ka projekta ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumā par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikts noslēguma maksājums

No Tabulas Nr.3 datiem var secināt, ka 2014.gadā lielākajā daļā no noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes un veikti noslēguma maksājumi. Lauzto līgumu par projektu īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaitu, ir aptuveni piektā daļa no visiem noslēgtajiem projektu līgumiem (20,51%).

5.1. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO₂) emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas (turpmāk – LR) pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 24 999 857,71¹⁹, bet vienam projektam bija pieejami EUR 71 143,59 – 2 845 743,62. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu īstenotāji – pilsētu un novadu pašvaldības. Atbalstāmās aktivitātes:

- projekta energoaudita un tehniskā projekta sagatavošana (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
- projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
- investīcijas siltumenerģijas patēriņa samazināšanā (būvdarbu izmaksas ēkas renovācijai, ja šādi būvdarbi iekļauti energoaudita pārskatā kā veicamie pasākumi un tie nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazināšanu);
- sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas rezultātiem un to sociāli ekonomisko ietekmi (līdz 0,5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projektu īstenošanas termiņš – 2010.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2009.gada 28.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 69 projektu iesniegumi (projektu iesniegumus iesniedza 57 pilsētu un novadu pašvaldības, pieprasot kopumā EUR 42 296 710,04). Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 56 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 37 135 966,64. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 56 projektu iesniedzējiem.

Līdz 2014.gada beigām kopējais piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 31 400 442,91.

Projektu aktivitātes visos 56 projektos ir pabeigtas.

Šo projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti kopumā 222 ēkās, no kurām lielākā daļa (82 %) ir pirmskolas un vispārējās izglītības ēkas.

2014.gadā projekta īstenotājiem netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 31 400 442,91 apmērā.

¹⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 17 570 000 jeb EUR 24 999 857,71. Konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika mainīts saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1288 (nosakot LVL 26 193 405 jeb EUR 37 269 857,60), 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48 (nosakot LVL 25 159 850 jeb EUR 35 799 241,32), 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 (nosakot LVL 23 762 460,61 jeb EUR 33 810 935,35). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

Projektu rezultātu monitorings notiek 56 projektos. Monitoringu īsteno projektu īstenotāji, un tā ietvaros projekta īstenotājs sagatavo pārskatu, norādot tajā ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu pārskata periodā.

2014.gadā VIF veica 56 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr. 4).

Tabula Nr.4. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	55	1	55	0	0
Kopā:		55	1	55	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2013.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.2. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 2 500 000²⁰. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 213 430,77. Atbalsta intensitāte līdz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai arī LR reģistrēti komersanti. Atbalstāmās aktivitātes: tādu produktu vai tehnoloģiju, kuru ieviešana veicina SEG emisiju samazināšanu, eksperimentālā izstrāde, tas ir, zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu un izmantošanu, lai veiktu un dokumentētu:

- jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi, testēšanu un demonstrēšanu;
- esoša produkta vai tehnoloģijas pilnveidošanu, testēšanu un demonstrēšanu.

²⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 1 757 010 jeb EUR 2 500 000. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.658 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 33 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 4 660 125,92.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 20 projektu iesniegumi un noraidīti 13 projektu iesniegumi. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 19 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza līgumu par projekta īstenošanu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Projektiem piešķirtais kopējais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija EUR 2 478 016,97. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais (t.sk. pabeigtajiem projektiem) KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija EUR 1 640 491,14.

Apstiprinātie projekti galvenokārt saistīti ar dažāda veida saules, biomasas un vēja enerģijas tehnoloģiju pilotprojektu izstrādi.

Projektu aktivitātes visos 14 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 5 projektu iesniedzējiem: 3 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 2 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā.

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 1 640 491,14 apmērā.

2014.gadā VIF neveica dokumentu pārbaudes.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.3. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 10 000 000²¹. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai – LR akreditēta augstākās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

- energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

²¹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 028 040 jeb EUR 10 000 000, ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr. 1534 (nosakot EUR 10 000 000). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.664 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

- energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
- projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 27.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 34 projektu iesniegumi par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 57 ēkās, pieprasot kopumā EUR 18 058 527,46.

Izvērtējot projektu iesniegumus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumus apstiprināt 20 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 000 000 un noraidīt 14 projektu iesniegumus. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 6 759 719,72. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 20 projektu iesniedzējiem.

Lielāko daļu (80%) apstiprināto projektu īsteno valsts augstskolas, bet 20% – privātās augstskolas. Apstiprināto projektu ietvaros plānota galvenokārt energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēku norobežojošajās konstrukcijās (siltināšana), apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu renovācija.

Projektu aktivitātes visos 13 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu lauzti ar 7 projektu iesniedzējiem: 1 līgums par projektu īstenošanu tika lauzts 2011.gadā, 5 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2012.gadā, 1 līgums par projektu īstenošanu tika lauzts 2013.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 6 759 719,72 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings 2014.gadā notiek 13 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 13 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.5).

Tabula Nr.5. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0

6.	Monitoringa pārskati	13	0	13	0	0
	Kopā:	13	0	13	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2013.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.4. Konkurss „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 11 500 142,29²² no kuriem:

- EUR 3 000 000 pieejami LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm;
- EUR 8 500 142,29 pieejami LR reģistrētiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums bija EUR 498 005,13. Projektu īstenošanai – LR reģistrēti komersanti un LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādes. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

- 75 % – LR pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;
- 65% – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām;
- 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Konkursa ietvaros atbalstāmās projektu aktivitātes:

- siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem;
- jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

²² Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 082 346 jeb EUR 11 500 142,29, ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1341 (nosakot EUR 11 500 142,29). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 4.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 80 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 18 808 017,60.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 47 projektu iesniegumus (11 pašvaldības, 1 izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 220 845,36 un noraidīt 33 projektu iesniegumus. 3 apstiprināto projektu iesniedzēji atteicās no turpmākas dalības konkursā līdz ar to tika pieņemti lēmumi par līgumu par projektu īstenošanu slēgšanu ar 7 projektu iesniedzējiem, kas saņēmuši nākamo augstāko punktu skaitu pēc kvalitātes kritērijiem. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 3 693 605,17. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 51 projektu iesniedzēju. Lielākā daļa no apstiprinātajiem projektiem jeb 21% paredzēja vēja elektrostaciju izbūvi, 19% – biomasas katlumāju izbūvi, 15% – saules elektrostaciju izbūve. Papildus tam – apstiprināto projektu ietvaros tika paredzēts izbūvēt arī hidroelektrostacijas, siltuma sūkņus un saules kolektoru sistēmas.

Projektu aktivitātes visos 24 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 27 projektu iesniedzējiem: 9 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 16 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 2 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2013.gadā.

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 4 298 796,47. Sakarā ar līguma par projektu īstenošanu laušanu, 1 projekta īstenošana 2014.gadā Valsts kases kontā atmaksāja EUR 162 644,20. Ņemot vērā, ka 4 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 605 191,30.

Projektu rezultātu monitorings notiek 24 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 24 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.6).

Tabula Nr.6. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu	0	0	0	0	0

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

	pieprasījumi					
6.	Monitoringa pārskati	23	0	23	1	0
Kopā:		23	0	23	1	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2013.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.5. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 16 988 821,44²³. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanai – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

- energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, tai skaitā alternatīvu risinājumu izvērtējuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana atbilstoši ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
- energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
- siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;
- inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas patēriņu;
- energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

²³ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 10 225 798 jeb EUR 16 988 821,44, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1092 (nosakot LVL 11 563 312,20 jeb EUR 16 453 110,97), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.217 (nosakot LVL 11 939 811,66 jeb EUR 16 988 821,44). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.252 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaisa caurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaisa caurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;
- projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 8.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 62 projektu iesniegumi par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 111 ēkās, pieprasot KPFI finansējumu EUR 32 638 350,52 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu apstiprināt 29 projektu iesniegumus (23 projektu iesniegumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI finansējuma ietvaros un 6 projektu iesniegumi – papildus pārdalītā finansējuma ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 16 988 821,44 un noraidīt 33 projektu iesniegumus. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 13 182 901,92. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 29 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 23 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti 2012.gadā ar 6 projektu iesniedzējiem.

Sakarā ar līguma par projekta īstenošanu grozījumiem, 2014.gadā Valsts kases kontā no 1 projekta īstenotāja tika saņemti EUR 111 116,56. 2014.gadā projekta īstenotājiem netika izmaksāts finansējums. Līdz ar to konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 13 182 901,92 apmērā. Ņemot vērā, ka 6 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 94 874,66.

Projektu rezultātu monitorings notiek 23 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada. 2014.gadā VIF veica 25 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.7).

Tabula Nr.7. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	23	0	23	1	1
Kopā:		23	0	23	1	1

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.6. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēku un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli) energoefektivitāti. Konkurssā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 14 000 000²⁴. Vienam projektam bija pieejami EUR 28 457,44 – 711 435,91. Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- līdz 55% – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;
- līdz 50% – konsultācijām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai;
- līdz 45% – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj komersantam ietaupīt enerģiju:
 - ✓ ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
 - ✓ energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu ēkās;
 - ✓ energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
 - ✓ ēkas norobežojošo konstrukciju kvalitātes kontroles pārbaudes, kuras veiktas atbilstoši attiecīgo kontroles metodi regulējošiem normatīvajiem aktiem;
- papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

²⁴ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 9 839 256 jeb EUR 14 000 000, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1093 (nosakot LVL 8 501 741,80 jeb EUR 12 096 888,75), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.222 (nosakot LVL 8 125 242,34 jeb EUR 11 561 178,28). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.253 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

- ✓ papildu ieguldījumi pārejai no siltumapgādes sistēmām ražošanas ēkās, kas izmanto fosilos energoresursus, uz siltumenerģijas ražošanu no šādiem atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām (izņemot iekārtas, kuras ietilpst koģenerācijas elektrostacijās vai nodrošina koģenerācijas elektrostaciju darbību):
 - biomasa – apkures katli, kuros izmanto biomasu;
 - biogāze – apkures katli, kuros izmanto biogāzi;
 - saules enerģija – saules kolektori;
 - energoefektīvi energoavoti ar siltumsūkņiem, kuru transformācijas koeficients lielāks par 4,0;
- ✓ tiek atbalstītas tādu iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas, kuru kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
- ✓ mainot siltumapgādes avotus, uzstādāmo atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju kopējā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo nomaināmo fosilās energoresursu tehnoloģiju kopējo siltuma jaudu vai arī jaudu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja, kurš izmanto fosilo kurināmo;
- ✓ apkures sistēmas maiņa ir atbalstāma ēkās, kurās atrodas apkures sistēma, kas izmanto fosilos energoresursus, apkures sistēma ir iebūvēta ēkas konstrukcijās un ēka nodota ekspluatācijā vismaz 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
- konsultācijas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 20.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemts 51 projektu iesniegums, par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 75 ēkās. Projektu iesniedzēji kopumā pieprasīja KPFI finansējumu EUR 12 096 888,75 apjomā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 49 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 561 178,28²⁵ un noraidīt 2 projektu iesniegumus. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 48 projektu iesniedzējiem. 1 projekta iesniedzējs atteicās no turpmākas dalības konkursā. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 8 654 906,54.

²⁵ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigti 11 projekti, 2012.gadā – 23 projekti (1 no tiem 2014.gadā tika laužts), 2013.gadā – 5 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.decembrim. 2012. un 2013.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 10 projektu iesniedzējiem: 4 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 5 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 1 līgums par projektu īstenošanu tika laužts 2014.gadā.

Sakarā ar līgumu par projektu īstenošanu laušanu, 2014.gadā Valsts kases kontā no 2 projektu īstenošanai tika saņemti EUR 363 923,21. 2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Līdz ar to konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 8 685 852,44. Ņemot vērā, ka 2 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 30 945,90.

Projektu rezultātu monitoringa notiek 38 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 38 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.8).

Tabula Nr.8. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	1	0	1	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	1	0	1	0	0
6.	Monitoringa pārskati	38	2	33	3	0
Kopā:		38	2	33	3	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.7. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

finansējums bija EUR 12 125 002,13²⁶. Vienam projektam bija pieejami EUR 71 143,59 – 1 067 153,86. Atbalsta intensitāte līdz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR pilsētas vai novada pašvaldības.

Atbalstāmās aktivitātes:

- energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
- siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;
- ēkas siltumapgādes, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmu darbību nodrošinošo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņu;
- energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaisa caurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaisa caurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;
- projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 6.jūlijā. Projektu iesniegšanas laikā tika saņemti 101 projektu iesniegums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 324 ēkās un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 55 656 818,94.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 24 909 124,58 (sākotnējā finansējuma ietvaros tika apstiprināti 18 projektu iesniegumi, pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 18.janvārī papildus tika apstiprināti 22 projektu iesniegumi un pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 11.oktobrī apstiprināja vēl 6 projektu iesniegumus). Noraidīti tika 55 projektu iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR

²⁶ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 521 500 jeb EUR 12 125 002,13, ar 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.49 (nosakot LVL 16 108 843 jeb EUR 22 920 818,61), ar 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.798 (nosakot LVL 17 506 232,39 jeb EUR 24 909 124,58). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

19 066 632,49. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 46 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigti 3 projekti, 2012.gadā – 13 projekti, 2013.gadā – 21 projekts un 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.decembrim. 2012., 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 8 projektu iesniedzējiem: 1 līgums par projektu īstenošanu tika laužts 2011.gadā, 7 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā.

Atbilstoši projekta īstenošanas iesniegtajam starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 187 877,16. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 19 242 494,85. Ņemot vērā, ka 1 projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 175 862,36.

Projektu rezultātu monitoringa notiek 38 projektos. Monitoringa periods 2014.gadā sācies 1 projektam, t.i., tam projektam, kuram noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījuma pārbaude tika pabeigta līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 40 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 1 noslēguma pārskata, 1 noslēguma maksājuma pieprasījuma, kā arī 38 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr. 9).

Tabula Nr.9. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	1	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	1	0	0
6.	Monitoringa pārskati	38	0	37	1	0
Kopā:		38	0	39	1	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietā veikta 1 pārbaude, kas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

5.8. Konkurss „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par SEG emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību. Konkurssā pieejamais kopējais pieejamais KPFI finansējums bija EUR 850 000,85²⁷, taču konkursa ietvaros tas pārdalīts starp 5 aktivitātēm (skat. Tabulu Nr. 10).

Tabula Nr.10. Konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” aktivitātes

Aktivitātes numurs	Kopējais pieejamais finansējums, EUR	Vienam projektam pieejamais finansējums, EUR		Atbalsta intensitāte
		Minimālais	Maksimālais	
1.	126 635,59	711,44	14 228,72	100%
2.	291 688,72	7 114,36	142 287,18	līdz 85%
3.	99 601,03	1 422,87	49 800,51	līdz 85%
4.	142 287,18	1 422,87	71 143,59	līdz 85%
5.	189 788,33	4 268,62	71 143,59	līdz 85%

Projekta īstenotāji:

- 1. aktivitātē – LR reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kuriem piederošs izdevums, laikraksts vai žurnāls, ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā vai kura īpašumā ir tīmekļa vietne, ja minētajos plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļa vietnē laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim publicēti teksti vai cita veida materiāli, kuri veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamus energoresursus;
- 2. aktivitātē – LR reģistrētas raidorganizācijas;
- 3. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras, vai LR reģistrēti komersanti, kuriem izdevums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā un izdevuma vai tīmekļa vietnes auditorija atbilst konkursa nosacījumiem;
- 4. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru darbības joma ir vides izglītība vai enerģijas taupīšanas pasākumu popularizēšana, Latvijā akreditētas augstskolas, kura īsteno mācību programmas vides izglītības vai

²⁷ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 597 384 jeb EUR 850 000,85. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.659 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.254 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

enerģētikas jomās, pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras;

- 5. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv būvniecības un arhitektūras, enerģētikas, transporta vai meža nozari, būvniecības inženierzinātnes speciālisti, energoauditori, vides jomas speciālisti vai arī pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras.

Atbalstāmās aktivitātes: Projekta ietvaros projekta mērķiem atbilstošas publikācijas preses izdevumos, interneta vietnēs, sižetu veidošana radio un televīzijas ēterā, publisku pasākumu, izglītojošu semināru un pasākumu organizēšana, kā arī informatīvu materiālu veidošana tiek atbalstītas šādās projekta aktivitātēs:

- 1. aktivitātē – radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamus energoresursus;
- 2. aktivitāte – konkursa rīkošana LR reģistrētām elektroniskajām raidorganizācijām raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamus energoresursus;
- 3. aktivitāte – informatīvu materiālu publicēšana par SEG emisiju samazināšanas pasākumu nozīmi un iespējām laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos periodiskajos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs, kuras paredzētas profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, vides speciālistiem, meža nozares speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem, biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām), lai paaugstinātu to informētības un zināšanu līmeni;
- 4. aktivitāte – izglītojošo projektu organizēšana Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām taupīt enerģiju indivīda līmenī – mājās un mācību iestādē;
- 5. aktivitāte – semināru un apmācību rīkošana profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, komersantiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, kuri ievieš atjaunojamus energoresursus transportā, meža nozares speciālistiem, vides speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām) un citu informatīvo aktivitāšu, izglītojošo projektu un publisko akciju organizēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 31.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 3 mēnešiem.

Projekta 1. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010.gada 11.novembrī. Projekta 2. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010.gada 2.novembrī. Konkurss par projekta 3., 4., un 5. aktivitāti tika izsludināts 2010.gada 23.septembrī.

Projektu konkursa ietvaros attiecībā uz 1.aktivitāti tika saņemts 1 projekta iesniegums. Izvērtējot projekta iesniegumu pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem tika apstiprināts 1 iesniegtais projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 6 158,19.

Projekta 2. aktivitātes konkursa projektu iesniegumus vērtēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ieteikuma tika apstiprināti 3 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 291 688,72 un noraidīti 9 projektu iesniegumi.

Projekta 3., 4., un 5.aktivitātes konkursa ietvaros, izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 4 projektu iesniegumi par 3.aktivitāti, 4 projektu iesniegumi par 4.aktivitāti un 5 projektu iesniegumi par 5.aktivitāti par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 431 676,54. Noraidīti tika 4 projektu iesniegumi par 3.aktivitāti, 9 projektu iesniegumi par 4.aktivitāti un 8 projektu iesniegumi par 5.aktivitāti.

Kopumā konkursa ietvaros tika apstiprināti 17 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 729 523,45, tajā skaitā apstiprināts Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums” 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes realizācijai Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” projekts „Latvijas Vēstneša portāla „Par likumu un valsti” uzticami, informatīvi skaidrojumi par vides ilgtspējas nozīmi, energotaupību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijas mājāsaimniecībās” par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 158,19. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 652 092,83. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 17 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 17 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 652 092,83 apmērā.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

Projekta 2. aktivitātes II kārtas konkurss tika izsludināts 2012.gada 13.aprīlī. Konkursa ietvaros tika saņemti 8 projektu iesniegumi. Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 5 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 102 625,30, savukārt noraidīti tika 3 projektu iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 100 604,45. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 5 projektu iesniedzējiem.

Visi 5 projekti tika pabeigti 2013.gadā.

2014.gadā projekta īstenotājiem netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 100 604,45 apmērā.

2014.gadā VIF neveica dokumentu pārbaudes.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.9. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai. KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12²⁸. Vienam projektam bija pieejami EUR 21 343,08 – 498 005,13. Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- līdz 55 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kā arī tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm;
- līdz 45 % – vidējiem komersantiem;
- līdz 35 % – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- transportlīdzekļu pielāgošana no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā;
- no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšana, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas (tikai kopā ar iepriekš minēto aktivitāti un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā KPFI finansējuma).

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.maijam, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.oktobrī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 6 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 2 588 218,76.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināts 1 projekta iesniegums un noraidīti 5 projektu iesniegumi. Vienīgā apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

²⁸ Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros netika izmantots pieejamais finansējums, tad saskaņā ar MK25.09.2012. sēdes protokollēmumu Nr.53, 54.§ tas tika pārdalīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” īstenošanai.

5.10. Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais finansējums bija EUR 10 332 499,53²⁹. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 1 067 153,86. Projekta īstenotāji – tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrēti komersanti un fiziskas personas.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- līdz 80% – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām;
- līdz 65% – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem un fiziskām personām;
- līdz 55% – vidējiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- energoaudita pārskata sagatavošana, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (ēkas rekonstrukcijas projektā) un ēkas enerģijas patēriņa aprēķina veikšana jaunbūves projektā;
- būvprojekta, kā arī tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība;
- energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas darbu veikšana;
- siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, granulu vai šķeldas apkures katli, siltumsūkņi) uzstādīšana un pieslēgšana, ja iekārtas uzstādītā siltuma jauda pēc projekta īstenošanas nepārsniedz aprēķināto nepieciešamo jaudu apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai vairāk nekā par 10% (attiecināms uz ēkas rekonstrukcijas projektu);
- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā (gaisa caurlaidības testu un termofotografēšanas veikšana);
- projekta publicitātes pasākumi (nav attiecināms uz komersantiem).

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.novembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 19.janvārī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 82 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija EUR 24 139 179,07.

Tika apstiprināts 31 projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 332 499,53 un noraidīti 12 projektu iesniegumi administratīvās neatbilstības

²⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 261 722 jeb EUR 10 332 499,53. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

dēļ, bet 39 finansējuma nepietiekamības dēļ. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 4 645 143,78.

Kopumā līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 28 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes ir pabeigtas 13 projektos: 2012.gadā tika pabeigts 1 projekts, 2013.gadā – 9 projekti un 2014.gadā – 3 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2013.gada 1.novembrim. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu lauzti ar 14 projektu iesniedzējiem: 1 līgums par projektu īstenošanu tika lauzts 2011.gadā, 9 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2012.gadā, 4 līgumi par projekta īstenošanu tika lauzti 2013.gadā. 1 projekts bija īstenošanas stadijā.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem noslēgumu maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 268 403,26. Savukārt sakarā ar līgumu par projektu īstenošanu laušanu, Valsts kases kontā 2014. gadā 3 projekta iesniedzēji atmaksāja EUR 9 540,85. Atbilstoši līguma par projektu īstenošanu grozījumiem 2014.gadā 1 projekta īstenošana Valsts kases kontā atmaksāja EUR 626,92. Tādējādi kopējā atmaksātā summa bija EUR 10 167,77.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 4 488 847,308. Ņemot vērā, ka 1 projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 1 708,11.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 13 projektos. Monitoringa periods 2014.gadā sācies 4 projektiem, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 18 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 1 starpposma pārskatu, 4 noslēguma pārskatu, 4 noslēguma maksājumu pieprasījumu, kā arī 9 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.11).

Tabula Nr.11. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	1
3.	Noslēguma pārskati	3	0	4	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	3	0	4	0	0

6.	Monitoringa pārskati	9	0	9	0	0
	Kopā:	15	0	17	0	1

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.11. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana mājāsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas vai elektroenerģijas piegādi tikai mājāsaimniecības vajadzībām. KPFI kopējais finansējums bija EUR 16 220 000,17³⁰. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 9 960,10. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedza 50 %. Projekta īstenotāji – fiziskas personas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības.

Konkursa ietvaros tika atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

- ✓ šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
- ✓ saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
- ✓ siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot), gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m²;
- ✓ vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
- ✓ saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot).

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.novembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 1 mēnesi.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja 2 atsevišķas kārtas.

Konkursa I kārtā

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 28.janvārī.

³⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 11 399 481 jeb EUR 16 220 000,17. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2 kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i., līdz 2011.gada 24.martam. Šajā laikā tika saņemti 1 460 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija EUR 7 250 840,65.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem tika apstiprināti 1 219 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 6 307 194,95 un noraidīti 241 projektu iesniegumu.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1146 projektu iesniedzējiem. 73 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 4 375 122,25.

Projektu aktivitātes visos 861 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 285 projektu iesniedzējiem: 11 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 238 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 36 līgumi par projekta īstenošanu tika laužti 2013.gadā.

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 4 375 122,25 apmērā.

Projektu rezultātu monitorings notiek 861 projektā. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 777 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.12).

Tabula Nr.12. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	1
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	777	0	777	0	0
Kopā:		777	0	777	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 16 projekta pārbaudes un visas no tām noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

Konkursa II kārtā

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 6.septembrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2 kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i., līdz 2011.gada 1.novembrim. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšana, VARAM pagarināja projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 30.novembrim. Šajā laikā tika saņemti 1378 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija EUR 4 745 257,87.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem II kārtas ietvaros tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 225 projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 5 879 586,02 un noraidīt 153 projektu iesniegumus. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 4 196 073,94.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1 120 projektu iesniedzējiem. 105 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt projektu līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Projektu aktivitātes visos 900 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 220 projektu iesniedzējiem: 83 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 137 līgumi par projekta īstenošanu tika laužti 2013.gadā.

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 4 196 073,94 apmērā.

Projektu rezultātu monitorings notiek 900 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 755 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.13).

Tabula Nr.13. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	1
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	755	0	755	0	0
Kopā:		755	0	755	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 28 projekta pārbaudes un visas no tām noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

5.12. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais finansējums bija EUR 39 437 561,54³¹, tai skaitā: pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm – EUR 5 691 487,24, komersantiem – EUR 33 746 074,30. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 2 134 307,72. Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 75 % – pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm;
- 65 % – sīkajiem (mikro) un maziem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 35 % – komersantiem, ja tie līdz projekta iesniegšanai atbildīgajā iestādē ir ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Atbalstāmās aktivitātes:

- siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamus energoresursus izmantojošām tehnoloģijām;
- elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
- koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
- tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot, atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta

³¹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 27 716 876 jeb EUR 39 437 561,54. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.jūlijs, taču to bija iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 1.februārī.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 2 kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2011.gada 4.aprīlim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 265 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 161 655 931,14.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika apstiprināti 60 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējumu EUR 38 369 219,58 un noraidīti 205 projektu iesniegumi.

2 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt projekta līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Līdz ar to projektu līgumi tika noslēgti ar 7 projekta iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi ir ieguvuši nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Kopumā projektu līgumi tika parakstīti ar 65 projektu iesniedzējiem.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 14 899 451,87.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigts 1 projekts, 2012.gadā – 26 projekti, 2013.gadā – 15 projekti, 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.novembrim. 2012., 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu lauzti ar 22 projektu iesniedzējiem: 20 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2012.gadā, 2 līgumi par projekta īstenošanu tika lauzti 2013.gadā. Kopumā tika lauzti 22 līgumi par projektu īstenošanu: 20 līgumi tika lauzti 2012.gadā, 2 līgumi tika lauzti 2013.gadā .

Atbilstoši projekta īstenošanas iesniegtajam noslēguma maksājuma pieprasījumam, 2014.gadā izmaksāti EUR 653 098,16. Savukārt sakarā ar līguma par projektu īstenošanu laušanu, 2014.gadā 1 projekta īstenošanas Valsts kases kontā atmaksāja EUR 26 037,90. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 17 244 350,25 apmērā. Ņemot vērā, ka 2 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 2 370 936,28.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 43 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 1 projektam, t.i., projektam, kuram noslēguma dokumentācijas izskatīšana tika pabeigta līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 41 dokumenta pārbaudi, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.14).

Tabula Nr.14. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	41	1	40	0	0
Kopā:		41	1	40	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietā veikta 1 pēcnovērtējuma projekta progresa pārbaude, kas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

5.13. Konkurss „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais finansējums I kārtā bija EUR 4 000 000, II kārtā bija EUR 1 604 787,96, savukārt III kārtā bija EUR 1 038 418,81³². Vienam projektam pieejamais KPFI finansējums I kārtā bija EUR 14 228,72 – 498 005,13, savukārt II un III kārtā vienam projektam pieejamais KPFI finansējums bija EUR 21 343,08 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikas pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.

Atbalstāmās aktivitātes:

- esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaina vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;
- jaunu energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana;

³² Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums KPFI-13 I kārtai saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 811 216 jeb EUR 4 000 000, ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.251 apstiprināts KPFI finansējums KPFI-13 II kārtai (II kārtai tika noteikts LVL 1 127 851,40 jeb EUR 1 604 787,96, nosakot arī, ka pieejamo finansējuma apjomu konkursa II kārtā un turpmākajās kārtās paziņos, ievieojot sludinājumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"), ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1338 (I kārtai nosakot EUR 4 000 000 un II kārtai nosakot EUR 1 604 787,96). Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013., Nr.195 (5001), OP 2013/195.PD1) publicētajam noteikts, ka III kārtas finansējums ir LVL 729 804,89 jeb EUR 1 038 418,81. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

- gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni nomaina tikai kopā ar 1. vai 2.punktā minēto aktivitāti;
- pievada uzstādīšana vai nomaina posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā 1. vai 2. punktā minēto aktivitāti.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja 3 atsevišķas kārtas.

Konkursa I kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam, taču to bija iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 12.augustā.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 40 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2011.gada 7.oktobrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 37 projektu iesniegumi, kuru pieprasītais KPFI finansējums ir EUR 5 574 325,56.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 000 000 un 13 projekta iesniegumus noraidīt. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 2 933 334,69. Projektu līgumi tika parakstīti ar visiem 24 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 21 projektā ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 3 projektu iesniedzējiem: 2 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 1 līgums par projekta īstenošanu tika laužts 2013.gadā..

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 933 334,69 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 21 projektā. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 25 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 1 noslēguma pārskata, 1 noslēguma maksājuma pieprasījuma, kā arī 23 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.15).

Tabula Nr.15. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	1

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	1
6.	Monitoringa pārskati	22	1	21	0	1
Kopā:		22	1	21	0	3

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

Konkursa II kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.augustam.

Konkurss tika izsludināts 2013.gada 3.jūnijā.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 1 mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2013.gada 3.jūlijam.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 40 projektu iesniegumi, kuru pieprasītais KPFI finansējums ir EUR 5 665 959,33.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 2 891 372,80 un 16 projekta iesniegumus noraidīt.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 23 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 524 054,32.

Projektu aktivitātes visos 23 projektos ir pabeigtas.

2014.gadā projekta īstenošanai netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 524 054,32 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 23 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 11 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.16).

Tabula Nr.16. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	1
6.	Monitoringa pārskati	11	0	11	0	0
Kopā:		11	0	11	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

Konkursa III kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk par 2014.gada 31.martu.

Konkurss tika izsludināts 2013.gada 7.oktobrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2013.gada 8.novembrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemts 41 projektu iesniegums, kuru pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 6 459 589.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 12 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 1 180 536,73 un 29 projekta iesniegumus noraidīt. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 12 projektu iesniedzējiem.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 1 143 637,01.

Projektu aktivitātes visos 12 projektos ir pabeigtas līdz 2014.gada 31.martam.

Atbilstoši projektu īstenošanai iesniegtajiem avansa un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā projekta īstenošanai konkursa ietvaros tika izmaksāts viss finansējums EUR 1 143 637,01 apmērā.

Projektu rezultātu monitorings notiek 12 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 12 projektiem, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 24 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 12 noslēguma pārskata un 12 noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaudes (skat. Tabulu Nr.17).

Tabula Nr.17. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	12	0	12	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	12	0	12	0	0
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
Kopā:		24	0	24	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 13 pārbaudes, no tām 11 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 2 ar iebildumiem. 2014.gadā tika veikta 1 pārbaude pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas, kas noslēdzās pozitīvi, kā arī 12 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes, no kurām 10 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 2 ar iebildumiem. Abu projektu pārbaudēs konstatētie trūkumi tika novērsti.

5.14. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā. KPFI kopējais finansējums bija EUR 3 975 000,14³³. Vienam projektam pieejamais finansējums bija EUR 4 268,62 - 284 574,36. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

1. aktivitāte:

- līdz 45 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- līdz 35 % – vidējiem komersantiem;
- līdz 25 % – lielajiem komersantiem, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām.

Atbalsta intensitāti var palielināt par papildus 15 %, ja tiek izpildīts vismaz 1 no šādiem nosacījumiem:

- projekts paredz ne mazāk kā 2 neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz 1 ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
- projekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību, un pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.

2. aktivitāte:

2.1. aktivitāte:

³³ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 793 646 jeb EUR 3 975 000,14. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.665 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

- līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

- līdz 55% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- līdz 45% - vidējiem komersantiem;
- līdz 35% - lielajiem komersantiem.

2.2. aktivitāte:

- līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

- līdz 65% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- līdz 55% - vidējiem komersantiem;
- līdz 45% - lielajiem komersantiem.

2.3. aktivitāte:

- līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;

- līdz 80% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- līdz 70% - vidējiem komersantiem;
- līdz 60% - lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- 1. aktivitāte: Jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir SEG samazinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas

- 2. aktivitāte: tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājuma projektus), lai demonstrētu inovatīvu SEG samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu, tai skaitā:

- 2.1. tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjaunojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu iegāde vai lietošana un to

- 2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veicināšanai;

- 2.3. tādu papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt siltumenerģiju vai elektroenerģiju.

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 30.septembrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas sākotnējais termiņš bija 2 kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i., līdz 2011.gada 20.decembrim. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu iesniegumu iesniegšana, atbildīgā iestāde pagarināja projektu iesniegumu

iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 2.janvārim. Šajā laikā tika saņemti 98 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija EUR 15 086 473,58.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 18 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 3 933 919,24 un 80 projekta iesniegumus noraidīt. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 18 projektu iesniedzējiem.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 2 423 707,01.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2013.gadā tika pabeigti 12 projekti, 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu 2013.gadā laužti ar 5 projektu iesniedzējiem..

Atbilstoši projekta īstenoāja iesniegtajam noslēguma maksājuma pieprasījumam, 2014.gadā izmaksāti EUR 144 692,06. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 423 707,01 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 13 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 1 projektam, t.i., tam projektam, kas tika pabeigts līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 14 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 4 starpposma pārskatu, 2 noslēguma pārskatu, 1 starpposma maksājuma pieprasījuma, 2 noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī 5 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.18).

Tabula Nr.18. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	4
3.	Noslēguma pārskati	0	0	1	0	1
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	1
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	1	0	1
6.	Monitoringa pārskati	5	0	5	0	0
Kopā:		5	0	7	0	7

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

5.15. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izmantošanai 2012., 2013. un 2014.gadā tika īstenotas 5 atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

- ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:
 - ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
 - energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;
 - iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;
 - energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
 - elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana;
- ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
 - papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, tai skaitā:
 - biomasu izmantojošas katlu iekārtas;
 - biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;
 - energoavoti ar siltuma sūkņiem;
 - saules kolektori;
 - biomasas katlu iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW, un biomasas koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
 - nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu, izņemot gadījumu, ja plānotā uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina nepieciešamo siltumenerģijas apjomu efektivitātes dēļ vai uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja.

Konkursa I kārtā

Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto KPMI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 4 502 844,38³⁴. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 498 005,13. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.

Konkurss tika izsludināts 2012.gada 30.augustā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija viens mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2012.gada 1.oktobrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 26 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 4 619 503,32.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 17 projektu iesniegumus un noraidīt 9 projektu iesniegumus. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 17 projektu iesniedzējiem.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 30.aprīlis.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 439 732,22.

Projektu aktivitātes visos 15 projektos tika pabeigtas līdz 2013.gada 30.aprīlim. Līgumi par projektu īstenošanu 2013.gadā laužti ar 2 projektu iesniedzējiem.

2014.gadā projekta īstenotājiem netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 439 732,22 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings ir uzsākts 15 projektiem. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2014.gada.

2014.gadā VIF veica 16 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 2 noslēguma pārskatu un 14 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr. 19).

³⁴ MK 14.08.2012. noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” noteikts, ka, ja tiek mainīts konkursā pieejamā finansējuma apjoms, tad tiek publicēts attiecīgs paziņojums par konkursā pieejamo finansējumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (30.08.2012., Nr.137 (4740), OP 2012/137.PD5) tika noteikts, ka KPFI-15 I kārtas finansējums ir LVL 3 164 617,04 jeb EUR 4 502 844,38. KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

Tabula Nr.19. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	1	0	2	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	14	0	14	0	0
Kopā:		15	0	16	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2013) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

Konkursa II kārtā

Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 30 151 770,22³⁵. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09. Projekta īstenošanai – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai Latvijas Republikā reģistrētas valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibinātas iestādes, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas

³⁵ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (05.10.2012., Nr.158 (4761), OP 2012/158.PD3) tika noteikts, ka KPFI-15 II kārtas finansējums ir LVL 21 190 784,72 jeb EUR 30 151 770,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.10.2012., Nr.163 (4766), OP 2012/163.PD4) finansējums tika noteikts LVL 16 135 328,77 jeb EUR 22 958 504,46, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.11.2012., Nr.182 (4785), OP 2012/182.PD2) finansējums tika noteikts LVL 31 189 255,51 jeb EUR 44 378 312,46.

apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;

- 85% - izglītības iestādēm, neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Konkurss II kārtā tika izsludināts 2012.gada 5.oktobrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2 nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2012.gada 19.oktobrim, taču, ņemot vērā lielo projektu iesniedzēju interesi, projektu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 2.novembrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā II kārtā tika iesniegti 142 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 39 701 997,43.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 72 projektu iesniegumus un noraidīt 67 projektu iesniegumus. 3 projektu iesniedzēji atteicās no projekta īstenošanas vērtēšanas laikā. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 53 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. 18 apstiprināto projektu iesniegumu iesniedzēji nav izpildījuši VARAM lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertās prasības, līdz ar to zaudēja tiesības slēgt projektu līgumu.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 7 204 011,83.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2013.gadā tika pabeigti 13 projekti, 2014.gadā – 28 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2013.gada 31.oktobri. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaudes un precizēšana, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu lauzti ar 12 projektu iesniedzējiem: 11 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2013.gadā, 1 līgums par projekta īstenošanu tika lauzts 2014.gadā.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 3 883 864,02. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 7 204 011,83.

Projektu rezultātu monitoringa notiek 41 projektā. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 35 projektiem, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 74 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 6 starpposma pārskatu, 25 noslēguma pārskatu, 6 starpposmu maksājumu pieprasījumu, 28 noslēgumu maksājumu pieprasījumu, ka arī 9 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.208).

Tabula Nr.20. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	2	0	4
3.	Noslēguma pārskati	2	0	25	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	4	0	2
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	5	0	28	0	0
6.	Monitoringa pārskati	9	0	8	0	1
Kopā:		16	0	67	0	7

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2013.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas.

Konkursa III kārtā

Konkursa III kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 19 361 873,30³⁶.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09. Projekta īstenotāji:

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;

³⁶ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (21.06.2013., Nr.119 (4925), OP 2013/119.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 III kārtas finansējums ir LVL 13 607 602 jeb EUR 19 361 873,30, atbilstoši publicētajam paziņojumam (01.11.2013., Nr.214 (5020), OP 2013/214.PD1) finansējums tika noteikts LVL 24 113 608,76 jeb EUR 34 310 574,16. KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;
- 85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa;
- 85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2013.gada 21.jūnijā.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 2 mēneši no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2013.gada 22.augustam.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 273 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu EUR 58 118 526,74, no tiem 159 izglītības un kultūras iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 29 770 683,06, 94 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 22 027 279,03, kā arī 20 ārstniecības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 6 320 564,65.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 168 projektu iesniegumus un noraidīt 105 projektu iesniegumus.

15 apstiprināto projekta iesniegumu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt projekta līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas, līdz ar to līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 153 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 31 025 413,44.

Projektu īstenošanas termiņš – 2014.gada 30.jūnijs.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 25 650 537,20.

2014.gadā tika pabeigti 135 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 18 projektu iesniedzējiem.

Atbilstoši projektu īstenošanai iesniegtajiem avansa, starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 24 005 860,02. Savukārt Valsts kases kontā 2014.gadā 6 projekta iesniedzēji atmaksāja EUR 100 830,74. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējuma apjoms EUR 25 656 722,48 apmērā. Ņemot vērā laužto līgumu par projekta īstenošanu, 1 finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 6 185,27.

Projektu rezultātu monitorings notiek 135 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 135 projektiem, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 639 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 3 avansa maksājuma pieprasījumu, 264 starpposma pārskatu, 135 noslēguma pārskatu, 101 starpposmu maksājumu pieprasījumu, kā arī 136 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.21).

Tabula Nr.21. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	1	0	3	0	0
2.	Starpposma pārskati	264	0	262	0	2
3.	Noslēguma pārskati	135	0	135	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	101	0	90	0	11
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	136	0	136	0	0
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
Kopā:		637	0	626	0	13

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2013.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2014.gada ietvaros.

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veikta 141 progresu pārbaude, no tām 118 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu, 21 ar iebildumiem un 2 vērtējums bija negatīvs. Visās 23 projektu pārbaudēs konstatētie trūkumi tika novērsti.

Konkursa IV kārtā

Konkursa IV kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” bija EUR 14 492 667,22³⁷.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09. Projekta īstenojāji:

³⁷ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (03.02.2014., Nr.23 (5082), OP 2014/23.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 IV kārtas finansējums ir EUR 14 492 667,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (25.06.2014., Nr.121 (5181), OP 2014/121.PD1) finansējums tika noteikts EUR 15 637 740,62, atbilstoši publicētajam paziņojumam (26.06.2014., Nr.122 (5182), OP 2014/122.PD1) finansējums tika noteikts EUR 27 404 343,58.

KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;
- 85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa;
- 85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 3.februārī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2014.gada 28.februārim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 176 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 37 220 592,12, no tiem 104 izglītības un kultūras iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 19 341 443,35, 55 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 13 470 811,15, kā arī 17 ārstniecības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 4 408 337,62.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 132 projektu iesniegumus un noraidīt 105 projektu iesniegumus. Apstiprinātie projekti:

- a) 83 izglītības un kultūras iestāžu projekti ar kopējo KPFI finansējumu EUR 14 825 274,43;
- b) 38 komersantu projekti ar kopējo KPFI finansējumu EUR 9 597 928,18;
- c) 11 ārstniecības iestāžu projekti ar kopējo KPFI finansējumu EUR 2 981 140,97.

7 apstiprināto projekta iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projektu īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

par projekta īstenošanu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas, līdz ar to projektu līgumi tika parakstīti ar 127 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 26 669 771,14.

Projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada 31.janvāris, kas tika pagarināts līdz 2015.gada 30.aprīlim (publicēts sludinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” š.g. 30.janvārī).

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 25 596 190,44.

2014.gadā tika pabeigti 2 projekt1. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 3 projektu iesniedzējiem. Līdz ar to īstenošanas stadijā atradās 123 projekts.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem avansa, starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 4 794 839,64.

Projektu rezultātu monitoringa 2014.gadā nav uzsākts nevienam projektam.

2014.gadā VIF veica 192 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 8 avansa maksājuma pieprasījumu, 117 starpposma pārskatu, 11 noslēguma pārskatu, 45 starpposmu maksājumu pieprasījumu, kā arī 11 noslēgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.22).

Tabula Nr.22. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2014)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	8	0	8	0	0
2.	Starpposma pārskati	117	13	99	3	2
3.	Noslēguma pārskati	11	7	4	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	45	16	19	5	5
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	11	7	3	1	0
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
	Kopā:	192	43	133	9	7

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 35 pārbaudes, no tām 26 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 9 ar iebildumiem. 2014.gadā tika veiktas 11 pārbaudes pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas, no tām 8 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 3 ar iebildumiem, kā arī 24 progresu pārbaudes, no tām 18 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 6 ar iebildumiem. 8 projektu pārbaudēs konstatētie trūkumi tika novērsti, savukārt 1 projekta pārbaudē, kas tika veikta pirms līguma par projektu īstenošanu slēgšanas, konstatētie trūkumi netika novērsti, tāpēc līgums par projekta īstenošanu netika noslēgts.

Konkursa V kārtā

Konkursa V kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto

atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 6 332 737,05³⁸.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09.
Projekta īstenotāji:

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;
- 85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa;
- 85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 1.jūlijā.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 1 mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 143 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 32 106 392,55, no tiem 66 izglītības un kultūras

³⁸ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (01.07.2014., Nr.126 (5186), OP 2014/126.PD2) tika noteikts, ka KPFI-15 V kārtas finansējums ir EUR 6 332 737,05, atbilstoši publicētajam paziņojumam (23.12.2014., Nr.255 (5315), OP 2014/255.PD4) finansējums tika noteikts EUR 9 242 048,16. Uz 31.12.2014. kopējais projektiem pieejamais finansējums bija EUR 9 885 489,27.

iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 12 647 736,29, 64 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 15 834 288,81, kā arī 13 ārstniecības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu EUR 3 624 367,45.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tika pieņemts lēmums apstiprināt 29 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 151 011,70. Apstiprinātie projekti:

- a) 6 izglītības un kultūras iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu EUR 1 687 759,69;
- b) 18 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu EUR 3 340 516,51;
- c) 5 ārstniecības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu EUR 1 122 735,50.

Ņemot vērā konkursam pieejamā finansējuma palielināšanu pēc administratīvās un kvalitātes vērtēšanas, tika pieņemts lēmums apstiprināt 63 projektu iesniegumus par kopējo KPFI summu EUR 9 242 048,16 un noraidīt pēc administratīvās vērtēšanas kritērijiem 73 projektu iesniegumus un 7 projektu iesniegumus nepietiekama finansējuma dēļ. 5 apstiprināto projektu iesniedzēji atteicās no iespējas noslēgt līgumu par projekta īstenošanu, līdz ar to 58 projektiem apstiprinātais kopējais KPFI finansējums bija EUR 9 106 640,96.

Līdz 2014.gada 31.decembrim līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 319 454,49, savukārt ar 28 projektu iesniedzējiem līgumi bija slēgšanas procesā.

Projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada 30.aprīlis, kas tika pagarināts līdz 2015.gada 29.maijam (publicēts sludinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” š.g. 2.februārī).

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 6 319 454,49.

2014.gada beigās īstenošanas stadijā bija visi 58 projekti, jo neviens projekts vēl nebija pabeigts.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem avansa maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 158 110,96. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma apjoms EUR 158 110,96 apmērā.

Projektu rezultātu monitorings 2014.gadā nav uzsākts nevienam projektam, jo neviens projekts līdz 2014.gada 30.novembrim nebija pabeigts.

2014.gadā VIF nav veicis dokumentu pārbaudes.

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 12 pārbaudes pirms līguma par projektu īstenošanu slēgšanas, no tām 4 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu, 7 ar iebildumiem un 1 vērtējums bija negatīvs. 7 projektu ar iebildumiem konstatētie trūkumi netika novērsti, tāpēc līgumi par projekta īstenošanu netika noslēgti, savukārt 1 projektam, kam vērtējums bija negatīvs, trūkumi tika novērsti un projekta līgums tika parakstīts.

5.16. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija).

KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12³⁹, kas vienādās daļās ir sadalīts 3 dažādām atbalstāmajām aktivitātēm, katrai aktivitātei nosakot EUR 1 670 746,04 apjomu.

Konkursa ietvaros pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir:

- MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros:
 - projekta iesniedzējam, kas ir:
 - tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, – EUR 555 000;
 - komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008, – EUR 555 000;
 - komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, – EUR 200 000 vai EUR 100 000 (komersantiem, kuri darbojas autotransporta nozarē), ņemot vērā iepriekš piešķirto finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu *de minimis* atbalstu;
 - M1 un N1 kategorijas elektromobilim – EUR 18 500;
 - M2 kategorijas elektromobilim – EUR 42 500;
 - M3 kategorijas elektromobilim – EUR 284 500;
- MK noteikumu Nr.78 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienai publiski pieejamai uzlādes stacijai – EUR 31 300.

Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

³⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija EUR 5 012 238,12. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.338 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. KPFI_darbiba_2014_gada.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

- tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;
- komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 18. pantu:
 - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 55 %;
 - vidējiem komersantiem – līdz 45 %;
 - lielajiem komersantiem – līdz 35 %;
- komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – līdz 50 %;
- MK noteikumu Nr.78 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei:
 - tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;
 - komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 13. pantu:
 - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70 %;
 - vidējiem komersantiem – līdz 60 %;
 - lielajiem komersantiem – līdz 50 %.

Atbalstāmās aktivitātes:

- jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:
 - elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;
 - elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 90 kilometri stundā;
- jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:
 - elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;
 - elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 70 kilometri stundā;
- jaunu šo noteikumu 1. pielikumā minētajam tehniskajam raksturojumam atbilstošu, publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un pieslēgšana pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mērāparāta, kas atbilst MK noteikumu Nr.78 14.1. apakšpunkta nosacījumiem.

Projektu īstenošanas termiņš – 2014.gada 31.decembris.

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 3.martā. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 163 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 4 511 959,94.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 141 projekta iesniegumu par kopējo KPFI finansējumu EUR 3 888 414,72, no tiem par:

- MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2.apakšpunkta aktivitāti 112 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 3 235 193,78;
- MK noteikumu Nr.78 7.3. apakšpunkta aktivitāti 29 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 653 220,94.

Atbilstoši administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem noraidīti tika 22 projektu iesniegumi.

10 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza projekta līgumu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas dienas. Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 131 projektu iesniedzēju.

Līdz 2014.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums ir EUR 3 303 923,56.

2014.gadā tika pabeigts 1 projekts. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 17 projektu iesniedzējiem. Savukārt 113 projekti ir īstenošanas stadijā.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem avansa un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2014.gadā izmaksāti EUR 1 380 950,40. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma apjoms EUR 1 380 950,40 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 1 projektā. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 1 projektam, t.i., tam projektiem, kurš tika pabeigts līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2014.gadā VIF veica 194 dokumentu pārbaudes tai skaitā, 1 avansa maksājuma pieprasījuma, 122 starpposma pārskatu, 35 noslēguma pārskatu, 1 starpposmu maksājumu pieprasījuma, kā arī 35 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr. 23).

Tabula Nr. 23. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	1	0	0	1	0
2.	Starpposma pārskati	122	5	106	1	10
3.	Noslēguma pārskati	35	4	30	1	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	1	1	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	35	7	27	1	0
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
	Kopā:	194	17	163	4	10

2014.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 10 pārbaudes un visas no tām noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu. 2014.gadā tika veiktas 8 pārbaudes pirms projekta līguma noslēgšanas un 2 progresu pārbaudes.

6. Administratīvie izdevumi

2014.gadā KPFI administratīvie izdevumi bija EUR 590 607,56. Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā Nr. 24.

Tabula Nr. 24. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2014.gadā

Izdevumu pozīcija	Kopējie izdevumi, EUR		
	2009.-2013.gads	2014.gads	Kopā
Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas)	846 809,37	16 468,79	863 278,16
Komandējumi	99 721,25	1 623,99	101 345,24
Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.)	154 711,16	3 612,99	158 324,15
Maksājumi Vides investīciju fondam	1 296 835,25	490 849,00	1 787 684,25
Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes, juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.)	973 480,23	71 977,00	1 045 457,23
Kapitāliegādes	82 494,85	6 075,79	88 570,64
Kopā:	3 454 052,11	590 607,56	4 044 659,67

Līdz 2014.gada 31.decembrim KPFI administrācijai, VIF, atalgojumam, atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai, tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti EUR 4 044 659,67. 2015.gadā ieplānots KPFI finansējums EUR 430 278 apmērā.

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam budžeta apakšprogrammas 27.01.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” (turpmāk – budžeta apakšprogramma 27.01.00) sākotnēji bija ieplānots finansējums EUR 605 609 apmērā (EUR 201 714 – 2015.gadā, EUR 167 053 – 2016.gadā, EUR 236 842 – 2017.gadā), tomēr saskaņā ar MK 2014.gada 18.martā sēdes protokollēmumā noteikto (protokols Nr.17, 44.§, 25.punkts), VARAM iesniedza precizējumus budžeta apakšprogrammas 27.01.00 izdevumiem 2015., 2016. un 2017.gadam, izmaiņās ieplānojot finansējumu EUR 730 644 (EUR 430 278 – 2015.gadā, EUR 300 366 – 2016.gadā, EUR 0 – 2017.gadā). Ar 2015.gada 17.marta MK sēdes protokollēmumu (protokols Nr.15, 30§) tika apstiprināta budžeta apakšprogrammas 27.01.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” bāze 2016. – 2018. gadam (EUR 430 278 – 2015.gadā, EUR 160 889 – 2016.gadā, EUR 0 – 2017.gadā), informāciju skatīt Tabulā Nr.25.

Tabula Nr.25. No KPFI pieejamā finansējuma sadalījums gadu griezumā budžeta apakšprogrammā 27.01.00

Izpilde līdz 31.12.2014., EUR	Likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” apstiprināts, EUR	Budžeta bāzes izdevumi 2016.gadam, EUR
(1)	(2)	(3)
4 044 660	430 278	160 889

KPFI projektu konkursos iesniegti un izvērtēti 4809 projektu iesniegumi, no tiem apstiprināti 3496 projekti un uz 31.12.2014 bija noslēgti 3238 projektu līgumi (skat. Tabulu Nr.26).

Tabula Nr.26. KPFI projektu konkursu rezultāti (uz 31.12.2014)

	Iesniegti un izvērtēti projektu pieteikumi	Apstiprinātie projekti	Noslēgtie līgumi	Lauztie līgumi
KPFI-1	69	56	56	0
KPFI-2	33	20	19	5
KPFI-3	34	20	20	7
KPFI-4	80	47	51	27
KPFI-5	62	29	29	6
KPFI-6	51	49	48	10
KPFI-7	101	46	46	8
KPFI-8	47	17	17	0
KPFI-8 II kārtā	8	5	5	0
KPFI-9	6	5	0	0
KPFI-10	82	31	28	14
KPFI-11	1460	1219	1146	285
KPFI-11 II kārtā	1378	1225	1120	220
KPFI-12	265	60	65	22
KPFI-13	37	24	24	3
KPFI-13 II kārtā	40	24	23	0
KPFI-13 III kārtā	41	12	12	0
KPFI-14	98	18	18	5
KPFI-15	26	17	17	2
KPFI-15.II kārtā	142	72	53	12
KPFI-15.III kārtā	273	168	153	18
KPFI-15.IV kārtā	176	132	127	3
KPFI-15.V kārtā	143	63	58	0
KPFI-16	163	141	131	17
Kopā	4815	3500	3266	664

Laika periodā no 2015. līdz 2016.gadam KPFI administratīvo funkciju nodrošināšanai nepieciešams finansējums EUR 591 167 apmērā. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa izdevumu posteņiem atspoguļots Tabulā Nr.27. Ņemot vērā, ka pabeigtajiem projektiem būs nepieciešams nodrošināt monitoringa pārbaudes arī no

2017. līdz 2020.gadam, tad finansējuma avots un apjoms tiks noteikts, plānojot ikgada budžetu.

Tabula Nr.27. Nepieciešamais finansējums sadalījumā pa gadiem

Papildus nepieciešamais finansējums, EUR	KOPĀ	2015.gads	2016.gads	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gads
KOPĀ,	591 167	430 278	160 889	0	0	0	0
uzturēšanas izdevumi	591 167	430 278	160 889	0	0	0	0
<i>tai skaitā atlīdzība</i>	41 646	20 823	20 823	0	0	0	0
<i>tai skaitā preces un pakalpojumi</i>	262 029	144 786	117 243	0	0	0	0
<i>tai skaitā subsīdijas un dotācijas</i>	287 492	264 669	22 823	0	0	0	0
Informācija par aprēķinu	<p>2015.gadā Uzturēšanas izdevumi – 430 278 EUR, t.sk.: Atlīdzība - 20 823 EUR, tai skaitā: - atalgojums - 15 684 EUR – 1 darbinieks 36.saime 11.algu grupa mēnešalga; - darba devēja sociālās iemaksas un apdrošināšana 5 039 EUR. - darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 100 EUR. Pakalpojumi – 144 786 EUR, tai skaitā: - prognozes (katru otro gadu) – 47 184 EUR; - tulkošanas pakalpojumi – 14 833 EUR; - audita un juridiskie pakalpojumi – 35 574 EUR; - KPFI konsultatīvās padomes, sanāksmju un semināru organizēšanas izmaksas – 1000 EUR; - citas izmaksas – 46 195 EUR. Subsīdijas un dotācijas (piešķiramās VIF) – 264 669 EUR, tai skaitā: - projektu uzraudzība, vērtēšana, pārbaudes projektu īstenošanas vietās - 261 269 EUR; - ārpakalpojumi, semināru organizēšana u.c. – 400 EUR; - konsultāciju ārpakalpojumi tehniskajos un finanšu jautājumos – 2 000 EUR; - citas izmaksas – 1 000 EUR.</p> <p>2016.gadā Uzturēšanas izdevumi – 160 889 EUR, t.sk.: Atlīdzība - 20 823 EUR, tai skaitā: - atalgojums - 16 584 EUR – 1 darbinieks 36.saime 11.algu grupa mēnešalga; - sociālās iemaksas un apdrošināšana 4 239 EUR. Pakalpojumi – 117 243 EUR, tai skaitā: - audita un juridiskie pakalpojumi – 35 574 EUR; - KPFI konsultatīvās padomes, sanāksmju un semināru organizēšanas izmaksas – 1000 EUR; - Nacionālais Ziņojums – 8 609 EUR; - citas izmaksas – 72 060 EUR.</p>						

Subsīdijas un dotācijas (piešķiramās VIF) – 22 823 EUR, tai skaitā: - projektu uzraudzība, pārbaudes projektu īstenošanas vietās 22 823 EUR.

7. Vides kvalitātes uzlabojumi

Projektu rezultātu monitoringu īsteno finansējuma saņēmēji un tā ietvaros finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu pārskata periodā.

Tabulā Nr. 28 sniegts apkopojums par KPFI projektu konkursu projektu monitoringa rezultātiem par 2014.gadu. Pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta rezultātiem un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz monitoringa pārskatu VIF.

Par konkrētā gada decembrī pabeigtiem projektiem monitoringa tiek uzsākts nākamā gada sākumā un monitoringa pārskats par pilnu gadu tiek iesniegts tikai par projekta pabeigšanas gadam sekojošo nākamo gadu. Par pabeigtajiem projektiem līdz konkrētā gada 30.novembrim tiek iesniegts monitoringa pārskats par nepilnu gadu. Līdz ar to par nepilnu gadu iesniegto monitoringa pārskatu datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto plānoto CO₂ emisiju ietaupījumu gada laikā. Turpmāk tekstā informācija sniegta par situāciju uz 2015.gada 27. aprīli. Visi monitoringa pārskati par pilnu 2014.gadu ir izskatīšanas stadijā, un turpmāk tekstā norādītais viedoklis ir balstīts uz finansējuma saņēmēju sākotnēji iesniegto informāciju. Finansējuma saņēmējiem, kuru monitoringa pārskati par 2014.gadu noteiktajā termiņā netika iesniegti, tika nosūtīts atgādinājums.

Monitoringa periods līdz 2014.gada 30.novembrim ir uzsākts 11 KPFI projektu konkursu projektos:

1. „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitoringa projekta konkursā KPFI-1 2010.gadā tika uzsākts 8 projektos, 2011.gadā – 33 projektos, 2012.gadā – 14 projektos un 2013.gadā atlikušajam 1 projektam.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 52 no 56 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 1 monitoringa pārskatam par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (ir iesniegts), 10 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 9), 16 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3 gadiem (iesniegti 14) un 29 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 4 gadiem (iesniegti 28).

Izvērtējot iesniegtā monitoringa pārskata datus par 2014.gadu, projektam, kam monitoringa periods ir 1 pilns gads, plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 51 projektam, kuram monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 46 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 5 projektos plānotais CO₂ emisiju

samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 80%, 1 projektā par aptuveni 89%, 1 projektā par aptuveni 93%, 1 projektā par aptuveni 54%, 1 projektā par aptuveni 97%). Par 2 projektiem VARAM būs jālemj par izmaksāto KPFI līdzekļu atzišanu par neattiecināmiem un jāuzsāk KPFI līdzekļu atgūšana.

2. „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-3 2012.gadā tika uzsākts 6 projektos un 2013.gadā - 7 projektos.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 11 no 13 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 6 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 6) un 7 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem jau par 2 gadiem (iesniegti 5).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 6 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (sasniegts par aptuveni 86%) un, ja rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu neatbilstību novēršanai.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 5 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: visos 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

3. „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-4 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā, 2012.gadā – 17 projektos, 2013.gadā – 6 projektos.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 18 no 24 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 6 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 3), 16 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 13), 2 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3 gadiem (iesniegti 2).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 3 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: visos 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 15 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 11 projektiem plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par

aptuveni 44%, 1 projektā par aptuveni 90%, 1 projektā par aptuveni 63%, 1 projektā par aptuveni 34%). VARAM būs jālemj par izmaksāto KPFI līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un uzsākt KPFI līdzekļu atgūšanu.

4. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-5 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā, 2012.gadā – 9 projektos, 2013.gadā – 13 projektos.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 19 no 23 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 12 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 9), 10 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 9), 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 3 gadiem (ir iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 9 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 3%, 1 projektā par aptuveni 89%, 1 projektā par aptuveni 99,35%, 1 projektā par aptuveni 53%, 1 projektā par aptuveni 91%, 1 projektā par aptuveni 50%). Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējiem tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 10 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 9 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (sasniegts par aptuveni 38%). Finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

5. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-6 2011.gadā tika uzsākts 11 projektos, 2012.gadā – 23 projektos (1 līgums par projekta īstenošanu tika laužts, līdz ar to – 22) un 2013.gadā – 5 projektos.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 30 no 38 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 5 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 3), 22 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 17), 11 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3 gadiem (iesniegti 10).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 3 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: visos 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 27 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 23 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 21%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 75%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 68% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 47%).

6. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-7 2011.gadā tika uzsākts 3 projektos, 2012.gadā – 11 projektos, 2013.gadā – 23 projektos un 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajam 1 projektam, kam monitoringa pārskats par 2014.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 33 no 37 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 21 monitoringa pārskatam par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 19), 13 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 11), 3 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3 gadiem (iesniegti 3).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 19 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 11 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 8 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,77%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 46%, 1 projektā par aptuveni 93%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 18%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 70%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 91%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 54% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 49%). Ja rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 14 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 10 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 87%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 85%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 49% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 90%). Finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

7. „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-10 2012.gadā tika uzsākts 1 projektam, 2013.gadā – 8 projektos, un 2014.gadā – 4 projektos, no kuriem 1 projekts tika pabeigts 2013.gada decembrī. Tādejādi monitoringa pārskats 1 projektam par 2014.gadu bija iesniedzams par pilnu gadu, savukārt 3 pārējiem 2014.gadā pabeigtajiem projektiem monitoringa pārskats par 2014.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu. Atlikušais 1 projekts tika pabeigts 2014.gada decembrī, tādejādi monitoringa uzsākšana tam ir 2015.gada janvāris.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 3 no 10 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 9 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 3), 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 2 gadiem (nav iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 3 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: visos 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

8. „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”

Projektu rezultātu monitorings konkursā KPFI-11 ir jāveic, bet finansējuma saņēmējiem nav jāsniedz informācija par sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu.

Konkursa KPFI-11 I. kārtas ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu plānotais sasniedzamais CO₂ emisiju samazinājums ir aptuveni 9 694 t.

Konkursā KPFI-11 II. kārtas ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu plānotais sasniedzamais CO₂ emisiju samazinājums ir aptuveni 9 777 t.

9. „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-12 2012.gadā tika uzsākts 23 projektos, 2013.gadā – 19 projektos, un 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajam 1 projektam. 2014.gadā pabeigtajam projektam monitoringa pārskats par 2014.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegts 31 no 42 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 17 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 11), 24 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 19), 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 3 gadiem (ir iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 11 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 5 projektos

plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 25%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 58%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 83%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 62%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 40% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 70%). Finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākuma plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības novēršanai.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 20 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 15 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 16%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 77%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 77%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,40% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 92%). Par 2 projektiem VARAM būs jālemj par izmaksāto KPFI līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un jāuzsāk KPFI līdzekļu atgūšana.

10. „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (I. un II. kārtā)

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-13 I. konkursa kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2012.gadā tika uzsākts 7 projektiem, 2013.gadā atlikušajiem 14 projektiem.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 20 no 21 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 13 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 12), 8 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2 gadiem (iesniegti 8).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 12 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 8 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,97%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,33%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,70% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 98,12%).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 8 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,52%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 98,51% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 99,87%).

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 II. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts visiem 23 projektiem.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 19 no 23 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 23 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2014.gadu, 19 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 18 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (ir sasniegts par aptuveni 51%).

11. „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-14 projektiem 2013.gadā tika uzsākts 5 projektiem.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti visi 5 projektu monitoringa pārskati ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 5 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 5 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: visos 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

12. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (I. un II. kārtā)

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 I. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts 15 projektiem.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 9 no 15 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 15 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 9 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 93%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 62%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 97% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 65%). Finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 II. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts 6 projektiem. 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajiem 35 projektiem, no kuriem 7 projekti tika pabeigti 2013.gada decembrī, monitoringu uzsākot 2014.gada janvārī, tādejādi monitorings 7 projektiem par 2014.gadu bija iesniedzams par pilnu gadu, savukārt

par 2014.gadā pabeigtajiem pārējiem 28 projektiem monitoringa pārskats par 2014.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu.

Kopumā par 2014.gadu ir iesniegti 10 no 13 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 13 monitoringa pārskatiem par 2014.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2014.gadu, 10 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 7 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 92%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 65%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 60%). Finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

13. Cita informācija

Konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” KPFI finansēto projektu konkursu ietvaros nosiltinātās ēkas tika atzītas par laureātiem gan ražošanas ēku, gan sabiedrisko ēku, gan privātmāju grupā. Lai veicinātu labo praksi ēku energoefektivitātes jomā Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” 2014.gada martā izsludināja konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” laureāti – 1.vietas ieguvēji, kas tika finansēti no KPFI:

- Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā:
SIA „Ciedra” ražotne (Burtnieku novada Valmiermuižas pagasts, Valmiermuižas iela 1b);
- Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā:
Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” (Priekule, Dzirnau iela 2);
- Energoefektīvākā viengimenes ēka Latvijā:
Privātmāja Jelgavā (Kadiķu iela 3a).

Tabula Nr.28.

Apkopojums par KPFI konkursu projektu monitoringa rezultātiem 2014.gadā

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
1.	KPFI-1/1	Cesvaines novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē	417,793	110,298
2.	KPFI-1/5	Aizputes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs	1205,41	318,228
3.	KPFI-1/6	Valmieras pilsētas pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās	3145,498	830,412
4.	KPFI-1/8	Daugavpils pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās	1036,658	273,677
5.	KPFI-1/9	Bauskas novada dome	Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu "Pasaulīte" un "Zilīte" energoefektivitātes paaugstināšana	341,69	90,207
6.	KPFI-1/10	Ventspils pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās	2151,162	567,907
7.	KPFI-1/11	Vecumnieku novada dome	Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	354,935	93,702
8.	KPFI-1/12	Ludzas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā	203,706	53,778
9.	KPFI-1/13	Daugavpils novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujienes pirmskolas izglītības iestādes ēkā	288,147	76,071
10.	KPFI-1/14	Salaspils novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII "Jāņtārpiņš" ēkā	240,477	63,486
11.	KPFI-1/15	Liepājas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā I projekts	1928,367	509,091
12.	KPFI-1/16	Liepājas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā II projekts	1745,884	460,911
13.	KPFI-1/17	Gulbenes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2. vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”	416,735	110,018

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
14.	KPFI-1/18	Ikšķiles novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā	556,366	146,881
15.	KPFI-1/19	Jelgavas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada pašvaldību ēkās	2403,655	634,567
16.	KPFI-1/22	Engures novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada domes administratīvajā ēkā un Engures pag. pirmsskolas izglītības iestādē	275,582	72,753
17.	KPFI-1/23	Daugavpils novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā	621,202	163,997
18.	KPFI-1/24	Siguldas novada pašvaldība ⁴⁰	Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada medicīnas iestādēs	430,994	113,783
19.	KPFI-1/25	Siguldas novada pašvaldība ⁴¹	Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada izglītības iestādēs	683,366	180,408
20.	KPFI-1/26	Mālpils novada dome	Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana	305,467	80,643
21.	KPFI-1/27	Ozolnieku novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs	229,049	60,469
22.	KPFI-1/29	Skrīveru novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā	227,617	60,091
23.	KPFI-1/30	Ķeguma novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārtā)	455,095	120,146
24.	KPFI-1/31	Ķeguma novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi „Ķeguma kultūras namā „Tautas nams””	83,927	22,156

⁴⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 80,16 % apmērā. Plānotais rezultāts 100% apmērā netika sasniegts arī 2012. un 2013.gada monitoringa periodā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī 2015.gada monitoringa periodā, VARAM būs jālemj par projektam izmaksātā KPFI finansējuma atzīšanu par neattiecināmiem un jāuzsāk KPFI finansējuma atgūšana.

⁴¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 89,17 % apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2011., 2012. un 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes, ko veic VIF, aprēķinās CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēru un ir tiesīga pieņemt lēmumu par izmaksātā KPFI finansējuma atzīšanu par neattiecināmiem un uzsākt KPFI finansējuma atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
25.	KPFI-1/32	Rojas novada dome ⁴²	Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vidusskolas sākumskolas k7/82 korpusā un Rojas pirmskolas izglītības iestādē "Zelta zivtiņa"	193,817	51,168
26.	KPFI-1/33	Iecavas novada dome ⁴³	Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada pirmskolas izglītības iestādē "Cālitis"	106,17	28,029
27.	KPFI-1/34	Ogres novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās	2565,037	677,170
28.	KPFI-1/35	Limbažu novada Umurgas pagasta pārvalde	Energoefektivitātes paaugstināšana Umurgas pamatskolā un Umurgas pirmskolas izglītības iestādē "Zīļuks"	695,4	183,585
29.	KPFI-1/36	Baldones novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādē "Vāverīte"	475,622	125,565
30.	KPFI-1/37	Burtnieku novada dome ⁴⁴	Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija	269,455	71,137
31.	KPFI-1/38	Limbažu novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu pilsētas 3.vidusskolā un Limbažu rajona Bērnu-jaunatnes sporta skolā	593,773	156,755
32.	KPFI-1/39	Alsungas novada dome	Pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 16a, Alsunga, Alsungas novads	188,642	49,802
33.	KPFI-1/40	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	5846,221	1543,404
34.	KPFI-1/41	Rīgas Domes	Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas	7622,365	2012,304

⁴² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 92,53% apmērā. Pirmajā, otrajā un trešajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

⁴³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 54,38% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2011., 2012. un 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes, ko veic VIF, aprēķinās CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēru un ir tiesīga pieņemt lēmumu par izmaksātā KPFI finansējuma atzīšanu par neattiecināmiem un uzsākt KPFI finansējuma atgūšanu.

⁴⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 96,65% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2011., 2012. un 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes, ko veic VIF, aprēķinās CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēru un ir tiesīga pieņemt lēmumu par izmaksātā KPFI finansējuma atzīšanu par neattiecināmiem un uzsākt KPFI finansējuma atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		Īpašuma departaments	pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II		
35.	KPFI-1/42	Saulkrastu novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādei "Rūķītis"	210,98	55,698
36.	KPFI-1/43	Lielvārdes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā	772,227	203,868
37.	KPFI-1/47	Balvu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	n.i.	n.i.
38.	KPFI-1/48	Madonas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un pašvaldību iestāžu ēkās	4237,59	1118,73
39.	KPFI-1/49	Kuldīgas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs	n.i.	n.i.
40.	KPFI-1/51	Dobeles novada dome	Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles novadā	4392,63	1159,656
41.	KPFI-1/52	Ilūkstes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā	345,568	91,23
42.	KPFI-1/53	Kandavas novada dome	Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā	327,65	86,498
43.	KPFI-1/55	Aglonas novada dome	Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana	216,725	57,216
44.	KPFI-1/56	Ilūkstes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebreņu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”	1302,203	343,782
45.	KPFI-1/57	Dagdas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā	302,11	79,757
46.	KPFI-1/58	Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde	Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā	188,736	49,827
47.	KPFI-1/59	Zilupes novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Zilupes vidusskola	n.i.	n.i.
48.	KPFI-1/60	Strenču novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada	140,568	37,11

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO₂ samazinājums, tCO₂ (2014)**
			pašvaldības ēkās		
49.	KPFI-1/61	Jaunjelgavas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada domes ēkā	93,51	24,69
50.	KPFI-1/62	Smiltenes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada pašvaldības ēkās	966,968	255,278
51.	KPFI-1/63	Jelgavas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	2149,058	567,351
52.	KPFI-1/64	Dagdas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas tautas namā	106,407	28,091
53.	KPFI-1/65	Salas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Salas novada pašvaldības administratīvajā ēkā	538,291	142,109
54.	KPFI-1/66	Tukuma novada dome	Slampes pagasta „Kultūras pils” un pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana	n.i.	n.i.
55.	KPFI-1/67	Cēsu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās	678,364	179,09
56.	KPFI-1/68	Varakļānu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās	1322,899	349,245
57.	KPFI-3/5	Jēkabpils Agrobiznesa koledža	Energoefektivitātes paaugstināšana Jēkabpils agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas ēkā	n.i.	n.i.
58.	KPFI-3/6	Malnavas koledža	Energoefektivitātes paaugstināšana Malnavas koledžas jaunajā mācību korpusā un Malnavas koledžas dienesta viesnīcas ēkā, Malnavā.	1355,165	360,035
59.	KPFI-3/10	Rīgas Celtniecības koledža	Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus	1184,577	376,507
60.	KPFI-3/13	Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts	Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Teoloģijas institūta ēkās Katoļu ielā 16 un Katoļu ielā 18, Rīgā	n.i.	n.i.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
61.	KPFI-3/14	Rīgas Tehniskā universitāte ⁴⁵	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Rīgas Tehniskās universitātes studentu dienesta viesnīcās Rīgā, Āzenes ielā 22; 22a	2144,62	498,72
62.	KPFI-3/15	Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā "B" Rīgā, Brīvības gatve 333	436,477	117,875
63.	KPFI-3/19	Rīgas Stradiņa universitāte	Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem	1836,14	497,37
64.	KPFI-3/20	AS "Rīgas Aeronavigācijas institūts"	Energoefektivitātes paaugstināšana RAI ēkā	188,182	62,218
65.	KPFI-3/22	Rēzeknes Augstskola	Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās	494,962	133,65
66.	KPFI-3/23	Latvijas Kultūras koledža	Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O NO _x , CO, GOS) daudzumu, veicot energoefektivitātes pasākumus	149,07	69,13
67.	KPFI-3/24	Banku augstskola	Banku augstskolas ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	418,708	125,61
68.	KPFI-3/25	Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža	Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	529,666	153,793

⁴⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 85,99% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
69.	KPFI-3/26	Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija	Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	293,44	80,27
70.	KPFI-4/7	Jelgavas novada dome ⁴⁶	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās	1375,03	363,01
71.	KPFI-4/12	Kuldīgas novada pašvaldība	Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem	n.i.	n.i.
72.	KPFI-4/15	Daugavpils novada pašvaldība	Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaina	2737,22	945,22
73.	KPFI-4/19	SIA Konstanta TVIS ⁴⁷	SIA Konstanta TVIS tirdzniecības un pakalpojumu ēkas siltumapgādes sistēmas daļējā pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem.	378,11	76
74.	KPFI-4/20	SIA "Sauljums"	Bērnudārza "Varavīksne" siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaina, iegāde un uzstādīšana enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem.	290	97,1
75.	KPFI-4/21	Heidemaņa estētikas un deju skola "Sadancis"	Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaina, iegāde un uzstādīšana enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem.	216,72	57,648
76.	KPFI-4/23	SIA "TESLA"	"Sauls elektrostacija"	10,740	4,264

⁴⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 44,17% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas varētu lemt par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁴⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 89,74% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas varētu lemt par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
77.	KPFI-4/26	Ilūkstes novada pašvaldība ⁴⁸	Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Ilūkstes novada Subates katlumājā	1287,41	427,42
78.	KPFI-4/31	SIA "Ērberģes investīcijas"	Ērberģes HES 2	233,05	92,52
79.	KPFI-4/36	SIA "Balteneko"	Fosilā kurināmā aizvietošana ar atjaunojamajiem energoresursiem Ādažu katlu mājā	5766,33	1159,032
80.	KPFI-4/42	SIA "Realto Vitus"	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, izmantojot saules enerģiju ēkā Atlasa ielā 8, Rīgā	n.i.	n.i.
81.	KPFI-4/44	SIA "Augulienas muiža"	Videi draudzīgas siltumapgādes un elektrības ražošanas uzstādīšana atjaunojamajā neobarokālās arhitektūras pieminekļī Augulienas muižā	483,67	127,689
82.	KPFI-4/48	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Ogļu katlu māju nomaiņa pret atjaunojamo resursu apkures tehnoloģijām Rīgas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās	673,160	217,794
83.	KPFI-4/51	SIA "Abava"	Pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu SIA "Abava" noliktavās	3386	566,038
84.	KPFI-4/52	SIA "EGLĪTIS UN BIEDRI"	Modernizēt Ērgļu HES, palielinot izstrādātas elektroenerģijas jaudas un nodrošinot vides prasībās atbilstošu sanitāro caurplūdi	732	290,604
85.	KPFI-4/53	Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecība "DZIRNAVAS"	Bērzes dzirnavu HES modernizācija, palielinot izstrādātas elektroenerģijas apjomus un nodrošinot videi draudzīgu dzirnavu darbību	435,88	173,044

⁴⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 62,74% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas varētu lemt par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO₂ samazinājums, tCO₂ (2014)**
86.	KPFI-4/54	SIA "TU CEĻŠ"	Trikātas HES modernizācija, palielinot izstrādātas elektroenerģijas apjomus un nodrošinot videi draudzīgu HES darbību	251,828	99,976
87.	KPFI-4/56	SIA "Gaujas Hidroelektrostacija"	Gaujas HES modernizācija, palielinot izstrādātas elektroenerģijas apjomus un nodrošinot videi draudzīgu HES darbību	n.i.	n.i.
88.	KPFI-4/64	Madonas novada pašvaldība	Saules enerģija siltajam ūdenim	n.i.	n.i.
89.	KPFI-4/66	Siguldas novada pašvaldība	Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā	633,18	163,753
90.	KPFI-4/69	SIA "AG 21"	Staškevicu HES modernizācija, palielinot izstrādātas elektroenerģijas apjomus un nodrošinot videi draudzīgu HES darbību	n.i.	n.i.
91.	KPFI-4/76	Tiskādu sanatorijas internātskola	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas ēkās	n.i.	n.i.
92.	KPFI-4/77	Rēzeknes novada pašvaldība ⁴⁹	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā	143,48	33
93.	KPFI-4/79	Sējas novada pašvaldība	Pabažu pamatskolas siltumapgāde ar atjaunotajiem energoresursiem	87,854	17,512
94.	KPFI-5/3	Rankas arodvidusskola	Rankas arodvidusskolas mācību korpusa un dienesta viesnīcas ēku energoefektivitātes uzlabošana	1589,737	428,613
95.	KPFI-5/8	Vecbebru profesionālā vidusskola	Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.	464,44	129,633

⁴⁹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 34,16% apmērā. Plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā. VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas varētu lemt par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
96.	KPFI-5/11	Ērgļu profesionālā vidusskola ⁵⁰	Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcu energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem	192,22	9,46
97.	KPFI-5/12	Ogres Valsts tehnikums ⁵¹	Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	282,06	81,48
98.	KPFI-5/13	Bebrenes Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebbrenes Profesionālās vidusskolas ēkās	1040,281	278,182
99.	KPFI-5/16	Mālpils Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās	961,244	263,527
100.	KPFI-5/23	Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" ⁵²	Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskolas" mācību korpusa un sporta un konferenču centra ēkas daļas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	1662,43	326,37
101.	KPFI-5/25	Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā	n.i.	n.i.

⁵⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 2,65% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁵¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 88,88% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁵² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,35% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
102.	KPFI-5/29	Saulaines Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkā	528,019	139,793
103.	KPFI-5/31	Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola	Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas energoefektivitātes pasākumi	n.i.	n.i.
104.	KPFI-5/33	Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"	Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana	1295,613	357,668
105.	KPFI-5/34	Alsviķu arodskola ⁵³	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Alsviķu Profesionālās skolas ēkās	133,909	247,833
106.	KPFI-5/35	Cīravas profesionālā vidusskola	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Cīravas arodvidusskolas ēkās	1028,146	275,121
107.	KPFI-5/39	Ogres Valsts tehnikums	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās	1122,649	339,724
108.	KPFI-5/40	Rīgas Doma kora skola	Rīgas Doma kora skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana	338,44	102,2
109.	KPFI-5/42	Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ⁵⁴	Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā	644,5	178,86
110.	KPFI-5/43	Jelgavas Amatu vidusskola	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas Amatu vidusskolā	180,36	47,615
111.	KPFI-5/45	Emiļa Dārziņa mūzikas vidusskola	Energoefektivitātes paaugstināšana Emiļa Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā	n.i.	n.i.

⁵³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 53,22% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁵⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 91,43% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
112.	KPFI-5/47	Laidzes Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Laidzes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 2.korpusa ēkai	824,2	213,248
113.	KPFI-5/54	Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola ⁵⁵	Daugavpils Tirdzniecības skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	142,113	37,765
114.	KPFI-5/60	Daugavpils Profesionālā vidusskola ⁵⁶	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās	54,908	22,627
115.	KPFI-5/61	Sociālās integrācijas valsts aģentūra	Oglekļa dioksīda emisijas samazināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūras dienesta viesnīcas ēkās	802,945	221,855
116.	KPFI-5/62	Saldus Profesionālā vidusskola	Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	n.i.	n.i.
117.	KPFI-6/1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Port Magnat"	Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Port Magnat" ražošanas ēkās - noliktavās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83	2006,95	658,557
118.	KPFI-6/2	SIA "MAGNAT PROJECT MANAGEMENT"	Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Magnat Project Management" ražošanas ēkās - noliktavās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83	2017,195	574,169
119.	KPFI-6/3	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslava D"	Energoefektivitātes paaugstināšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana SIA "Krāslava D" ražošanas ēkā Raiņa ielā 13, Krāslavā, Krāslavas novadā	393,176	152,294

⁵⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 49,88% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁵⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 37,64% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
120.	KPFI-6/4	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST"	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA BELMAST ražošanas ēkā Višķu ielā 21 Z, Daugavpilī atbilstoši energoefektivitātes un ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām	1029,165	287,323
121.	KPFI-6/5	Akciju sabiedrība "Olainfarm"	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti AS "Olainfarm" 2. un 4. ražošanas korpusā	n.i.	n.i.
122.	KPFI-6/6	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 PLUS"	SIA "4 PLUS" ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	392,637	72,822
123.	KPFI-6/8	Akciju sabiedrība "Reklāmdruka"	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti AS "Reklāmdruka" ražošanas ēkā Atlasa ielā 8, Rīgā	n.i.	n.i.
124.	KPFI-6/9	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIRMA JATA"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "FIRMA JATA" ražošanas ēkā Aglonas ielā 61, Preiļos, Preiļu novadā	83,007	32,279
125.	KPFI-6/11	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSK"	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzlabojot SIA "GSK" ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ēku energoefektivitāti Krāslavā	310,665	105,888
126.	KPFI-6/13	SIA "Skonto Plan Ltd"	SIA "Skonto Plan Ltd" ražotnes rekonstrukcijas darbi nodrošinot atbilstību augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, tādējādi veicinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu	n.i.	n.i.
127.	KPFI-6/14	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebalgas Alus"	Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi SIA "Piebalgas alus" ražotnē	n.i.	n.i.
128.	KPFI-6/15	Akciju sabiedrība "VG KVADRA PAK"	AS "VG KVADRA PAK" kompleksi ražošanas ēkas energoefektivitātes pasākumi Vienības gatvē 11, Rīgā	1513,762	278,4
129.	KPFI-6/16	Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"	Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai iekārtās ražošanas ēkās	2265,549	899,423

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
130.	KPFI-6/17	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kompānija "TTS-AVIO" ⁵⁷	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti Rīgā, Dārziema ielā 60	322,167	29,221
131.	KPFI-6/18	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERA-ANDREN"	Kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA "Valmiera Andren" ražošanas ēkā Cempu ielā 23, Valmierā	606,063	149,465
132.	KPFI-6/19	SIA "SENGA" ⁵⁸	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Senga" ražošanas kompleksā	2374,64	786,130
133.	KPFI-6/21	SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA"	SIA "Jelgavas Tipogrāfija" kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ražošanas ēkā	658,75	193,622
134.	KPFI-6/24	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĪLERS"	SIA "Dīlers" ražošanas ēku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi	276,649	88,119
135.	KPFI-6/25	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-EKSPRESIS"	Pasākumi ar mērķi samazināt SIA "L-EKSPRESIS" ražošanas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisijas	1539,476	404,993
136.	KPFI-6/26	SIA "Spectre Latvia"	Kompleksu risinājumu ieviešana enerģijas taupīšanas un CO ₂ samazināšanas nolūkā uzņēmumā SIA "PIONIERIS-2"	742,333	249,915
137.	KPFI-6/28	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības"	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma pasākumi "Glūdas bituma bāzē" Glūdas pagastā, Jelgavas novadā	963,07	324,48

⁵⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 21,41% apmērā. Pirmajā un otrajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

⁵⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 74,81% apmērā. Par pirmo monitoringa periodu jeb 2013.gadu monitoringa pārskats tika iesniegts ļoti novēloti (monitoringa pārskats atrodas izskatīšanas stadijā), līdz ar to par 2013.gadu ir pieejami tikai provizorisks dati. Finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		sabiedrība "IGATE"			
138.	KPFI-6/29	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO KEA"	Kompleksi risinājumi kokmateriālu kaltes un ražošanas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Marko KEA" "Ražotnē Marko" Stopiņu novadā	655,279	262,637
139.	KPFI-6/30	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALPI-K"	Kompleksi risinājumi SIA "Alpi- K" siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkā	608,831	287,721
140.	KPFI-6/31	SIA "BGS"	Energoefektivitātes uzlabošana SIA "BGS" remontu - instrumentu cehā	688,45	345,1
141.	KPFI-6/32	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMM Metāls"	Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "KMM Metāls" ražošanas ēkā Baltā iela 3/9, Rīga	786,549	173,654
142.	KPFI-6/34	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IP VECMĪLGRĀVIS" ⁵⁹	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "IP Vecmīlgrāvis" noliktavas (saldētavas) ēkā	537,78	177,69
143.	KPFI-6/37	SIA "SCHENKER"	SIA Schenker ražošanas ēkas energoefektīva renovācija Katlakalna ielā 11, Rīgā	888,01	303,13
144.	KPFI-6/38	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"	SIA "Ošukalns" ražošanas ēkas Bebru ielā 104a energoefektivitātes pasākumi	n.i.	n.i.
145.	KPFI-6/40	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALUNG INDUSTRIES"	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA "Malung Industries" ražošanas ēkā Tautas ielā 102, Daugavpilī, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	353,136	88,969
146.	KPFI-6/41	Sabiedrība ar	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA AXON	689,035	181,905

⁵⁹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 68,24% apmērā. Pirmajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		ierobežotu atbildību "AXON CABLE"	CABLE ražošanas ēkā Višķu ielā 21C, Daugavpilī, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus		
147.	KPFI-6/42	SIA "VALPRO"	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā	783,5	247,21
148.	KPFI-6/43	SIA "DINEX LATVIA"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Dinex Latvia" ražošanas cehā Rubeņu ceļā 58, Raubēnos, Ozolnieku novadā	n.i.	n.i.
149.	KPFI-6/44	Rīgas poligrāfijas uzņēmums SIA "ZETA"	Energoefektivitātes uzlabošana Rīgas poligrāfijas uzņēmuma SIA "ZETA" ražošanas ēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 63	1275,161	336,642
150.	KPFI-6/45	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums"	Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Tilpums" ražošanas ēkā - noliktavā	864,46	296,65
151.	KPFI-6/47	SIA "Kronus"	Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Kronus" ražošanas kompleksa korpusā Nr.1, Ulbrokā, Dauguļu ielā 19 atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus	n.i.	n.i.
152.	KPFI-6/48	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMAPLASTS"	Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Gammoplasts", Rīgā, Kandavas ielā 14b atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus	n.i.	n.i.
153.	KPFI-6/49	Akciju sabiedrība "STABURADZE" ⁶⁰	Kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi AS "Staburadze" ražošanas ēkās Artilērijas ielā 55, Rīga	1521,152	347,997

⁶⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 46,67% apmērā. Par pirmo monitoringa periodu jeb 2013.gadu monitoringa pārskats tika iesniegts ļoti novēloti (monitoringa pārskats atrodas izskatīšanas stadijā), līdz ar to par 2013.gadu ir pieejami tikai provizorisks dati. Finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
154.	KPFI-6/50	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST"	SIA "Nordic Plast" polietilēna otrreizējās pārstrādes līnijas rekonstrukcija - energoefektivitātes uzlabošana	1225,36	486,47
155.	KPFI-7/1	Balvu novada pašvaldība	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	n.i.	n.i.
156.	KPFI-7/2	Ludzas novada pašvaldība	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra "Ludza" ēkās	332,6	90,3
157.	KPFI-7/4	Neretas novada dome	Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	100,631	25,632
158.	KPFI-7/5	Pļaviņu novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pļaviņu novada ģimnāzijā un PII "Bērziņš"	1284,52	342,558
159.	KPFI-7/6	Cesvaines novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā	n.i.	n.i.
160.	KPFI-7/7	Rēzeknes novada pašvaldība	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	2380,947	633,189
161.	KPFI-7/8	Ikšķiles novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē "Urdaviņa" un pašvaldības administratīvajā ēkā	504,58	111,752
162.	KPFI-7/9	Aknīstes novada pašvaldība ⁶¹	Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādēs "Bitīte" un Aknīstes vidusskolā	348,723	113,074

⁶¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,77% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
163.	KPFI-7/10	Jēkabpils novada pašvaldība ⁶²	Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās - Rubeņu pirmsskolas mācību iestāde un Zasas pagasta pārvaldes administratīvā ēkās	269,177	89,248
164.	KPFI-7/14	Inčukalna novada dome	Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības ēku – Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu	1752,254	466,588
165.	KPFI-7/15	Bauskas novada dome	Daudzfunkcionālā centra "Strēlnieki" energoefektivitātes paaugstināšana	293,979	115,415
166.	KPFI-7/19	Alojas novada dome ⁶³	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās	287,63	86,94
167.	KPFI-7/21	Līvānu novada dome ⁶⁴	Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana	814,593	223,082
168.	KPFI-7/25	Krustpils novada pašvaldība ⁶⁵	Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	22,95	5,55
169.	KPFI-7/28	Engures novada	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures	809,129	212,032

⁶² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 86,51% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁶³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 46,42% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁶⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 93,12% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁶⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 17,58% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		dome	novada izglītības iestāžu ēkās		
170.	KPFI-7/29	Ventspils novada pašvaldība	Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana	688,35	279,60
171.	KPFI-7/32	Alūksnes novada pašvaldība	Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	599,328	157,499
172.	KPFI-7/33	Ķekavas novada pašvaldība	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādē "AVOTIŅŠ"	n.i.	n.i.
173.	KPFI-7/40	Ventspils pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās, II kārtā	n.i.	n.i.
174.	KPFI-7/41	Jūrmalas pilsētas dome ⁶⁶	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	1917,602	504,396
175.	KPFI-7/42	Ogres novada pašvaldība ⁶⁷	Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās 2	1302,864	321,219
176.	KPFI-7/43	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās	1530,335	447,254
177.	KPFI-7/45	Salaspils novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	1190,369	305,967
178.	KPFI-7/51	Krāslavas novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada pašvaldības ēkās	1664,926	435,563
179.	KPFI-7/53	Jēkabpils pilsētas pašvaldība ⁶⁸	Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana	934,108	254,606

⁶⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 85,15% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁶⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 70,21% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
180.	KPFI-7/65	Grobiņas novada dome	Grobiņas pagasta sākumskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana	248,913	71,656
181.	KPFI-7/66	Valmieras pilsētas pašvaldība	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās	973,203	267,924
182.	KPFI-7/70	Vaiņodes novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās	1361,933	361,585
183.	KPFI-7/82	Rēzeknes pilsētas dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās	2945,638	763,556
184.	KPFI-7/86	Priekules novada dome ⁶⁹	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"	317,064	98,345
185.	KPFI-7/88	Carnikavas novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Carnikavas novada domes un sabiedrisko pakalpojumu centra ēkās Carnikavā	166,591	49,28
186.	KPFI-7/89	Mālpils novada dome ⁷⁰	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē	249,445	69,253
187.	KPFI-7/90	Ropažu novada pašvaldība ⁷¹	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Ropažu novada pašvaldības ēkās	223,155	56,517

⁶⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 48,68% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁶⁹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 91,46% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁷⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 53,73% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

⁷¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 90,11% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
188.	KPFI-7/91	Ozolnieku novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē "Zīlīte"	145,087	31,691
189.	KPFI-7/93	Pāvilostas novada dome ⁷²	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" ēkām	169,38	43,53
190.	KPFI-7/97	Smiltenes novada dome	Smiltenes novada Grundzāles Palsmenes pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām	611,56	186,1
191.	KPFI-7/99	Rūjienas novada dome	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas novada pašvaldības ēkās	292,637	98,698
192.	KPFI-10/4	Inguna Leibus	Zema enerģijas patēriņa standartiem atbilstoša vieniģimenes dzīvojamā jaunbūve, Kadiķu ceļš 3A, Jelgava	n.i.	n.i.
193.	KPFI-10/5	Santa Brauere	Vieniģimenes dzīvojamās ēkas "Kalnamuižas", Siguldas pagastā, Siguldas novadā būvniecība pēc Zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem	n.i.	n.i.
194.	KPFI-10/13	Jelgavas novada pašvaldība	Zema enerģijas patēriņa ēkas "Valgundes sporta halle" jaunbūve Jelgavas novadā	n.i.	n.i.
195.	KPFI-10/14	Ventspils pilsētas dome	Ventspils pilsētas domes ēkas renovācija Jūras ielā 36, Ventspilī	472,659	91,639
196.	KPFI-10/43	Latvijas - Vācijas kopuzņēmums SIA "HM Rīga"	LV KU SIA "HM Rīga" ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām	1209,982	321,57
197.	KPFI-10/51	Akciju sabiedrība "RĪGAS AUTOELEKTROAP	A/S "RAR" biroju ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām	2636,734	670,816

⁷² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 49,48% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazināšanai neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		ARĀTU RŪPNĪCA"			
198.	KPFI-10/61	Ilze Lukstiņa	Energoefektīvas savrupmājas jaunbūve ZEMDIMDI Ādažu novadā, Baltezersa ciemā	n.i.	n.i.
199.	KPFI-10/63	Pašnodarbinātā persona Juris Līnis	Energoefektīvas pasīvās divģimeņu dzīvojamās ēkas jaunbūve	n.i.	n.i.
200.	KPFI-10/64	SIA "Lenkas Energo"	Jaunas zema enerģijas patēriņa biroja ēkas būvniecība Liepājā, Kūrmājas prospektā 8/10	n.i.	n.i.
201.	KPFI-10/78	Voldemārs Jānis - Uplejs	Zema enerģijas patēriņa viengimenes dzīvojamās ēkas (jaunbūves) būvniecība ar patēriņu ne lielāku kā 15 kWh/kvm gadā apkurei "Daugaviņās", Daugavmala, Tnūžu pagastā, Ikšķiles novadā	n.i.	n.i.
202.	KPFI-12/1	Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ⁷³	Saules kolektora sistēmas uzstādīšana "Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras" ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	25,5	5,126
203.	KPFI-12/16	Stopiņu novada dome	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ulbrokas sporta kompleksā	122,109	32,236
204.	KPFI-12/17	Ķekavas novada pašvaldība	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII "Ieviņa"	n.i.	n.i.
205.	KPFI-12/18	Skrīveru novada dome ⁷⁴	Saules enerģija siltajam ūdenim Skrīveru novadā	98,72	26,062
206.	KPFI-12/21	SIA "Tukums DH"	Biomases koģenerācijas elektrostacijas uzstādīšanas	n.i.	n.i.

⁷³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 16,06% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁷⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 77,40% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
			Tukumā, nodrošinot elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un samazinot oglekļa dioksīda emisiju		
207.	KPFI-12/33	AS "Rīgas Dzirnavnieks" ⁷⁵	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un siltumenerģijas ražošanai AS "Rīgas Dzirnavnieks" vajadzībām	3381,539	628,881
208.	KPFI-12/47	Tērvetes novada pašvaldība	Atjaunojamo energoresursu izmantošana sociālās aprūpes centrā "Tērvete", samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus	2315,69	521,03
209.	KPFI-12/52	SIA "Baltijas lāse" ⁷⁶	Saules enerģijas izmantošana Duntēs muižā	44,907	17,828
210.	KPFI-12/57	SIA "ENERCOM PLUS"	Vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegāde un ieviešana elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā, "Lipstiņos"	n.i.	n.i.
211.	KPFI-12/73	AS "ROGA-AGRO"	Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana AS "ROGA-AGRO"	29,4	7,762
212.	KPFI-12/74	SIA "Rekonstrukcija un investīcijas"	Biogāzes ar zemu metāna saturu pārstrādes koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmā tehnoloģiju iegāde, uzstādīšana un ieregulēšana	n.i.	n.i.
213.	KPFI-12/79	Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" ⁷⁷	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pludmales Akvaparkā, Ventspilī	221,92	35,507
214.	KPFI-12/80	Salacgrīvas novada dome	Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā	88,93	23,655

⁷⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 24,83% apmērā. Finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākuma plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības novēršanai.

⁷⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 77,41% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁷⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,40% apmērā. Pirmajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
215.	KPFI-12/97	SIA "WTE"	Siltumnīcefekta gāzu emisiju novēršana Ventspils attīrīšanas ietaišu dūņu apglabāšanas vietas, izmantojot biodegradablu atkritumu hidrotermālās gazifikācijas tehnoloģiju	n.i.	n.i.
216.	KPFI-12/100	VSAC "Vidzeme"	Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam VSAC Vidzemes filiāles "Ropaži" pansionātā un VSAC "Vidzeme" filiāles "Rūja" pansionātā	133,12	44,196
217.	KPFI-12/114	SIA "Albatross un partneri"	Siltuma nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem atpūtas kompleksa "Albatross" darbībai	n.i.	n.i.
218.	KPFI-12/121	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	Nacionālo bruņoto spēku ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaina siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem	2791,810	905,275
219.	KPFI-12/125	SIA "Baltijas banknote"	Siltumsūkņu siltuma un aukstuma pilnīga izmantošana tipogrāfijas mikroklimata uzturēšanā	653,90	207,94
220.	KPFI-12/131	Rīgas Domes Īpašuma departaments ⁷⁸	Ogļu katlu mājas nomaina pret atjaunojamo energoresursu apkures kalnu Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas ēkā Rīgā, Margrietas ielā	143,34	55,90
221.	KPFI-12/144	SIA "Resort Investments"	Saules kolektoru sistēmu uzstādīšana un zemes siltumsūkņu būvniecība Saulkrastos	1143,45	237,6
222.	KPFI-12/147	Rundāles novada dome	Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju nomaina Pilsrundāles vidusskolas filiāles Bērsteles pamatskolas ēkā un Viesturu pagasta pārvaldes ēkā	487,7	161,917
223.	KPFI-12/148	Krāslavas novada dome	Saules kolektoru sistēmu ierīkošana Krāslavas novada pašvaldībai piederošajās ēkās	29,118	11,56
224.	KPFI-12/152	Maltas speciālā internātpamatskola	Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija	n.i.	n.i.

⁷⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 57,85% apmērā. Finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākuma plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
225.	KPFI-12/163	Rūjienas novada dome	Rūjienas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem	1006,47	325,916
226.	KPFI-12/172	Riebiņu novada dome	Riebiņu novada Siļukalna pagasta pārvaldes, kultūras nama un pamatskolas katlu mājas modernizācija	310,59	103,116
227.	KPFI-12/182	Jelgavas novada pašvaldība ⁷⁹	Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novada pašvaldības ēkās	586,96	156,32
228.	KPFI-12/183	SIA "Seces koks"	SIA "Seces koks" koģenerācijas elektrostacijas izveidošana	31453,466	9263,24
229.	KPFI-12/184	SIA "Brocēnu enerģija"	Koģenerācijas stacijas izveide Brocēnos	25600,672	7625,87
230.	KPFI-12/185	SIA "SM Energo"	Ar šķeldu darbināmās koģenerācijas elektrostacijas izveide Smiltēnē	30342,109	8814,74
231.	KPFI-12/196	SIA "Granulu Mobilais Siltums" ⁸⁰	Moduļveida granulu katlu apkures mobilo katlumāju uzstādīšana	14425,16	6543,55
232.	KPFI-12/198	Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola	Biomases katlumājas būvniecība un saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Smiltenes tehnikumā	n.i.	n.i.
233.	KPFI-12/205	Ieslodzījuma vietu pārvalde ⁸¹	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas ēkās	3028	799,392

⁷⁹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 83,38% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁸⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 62,20% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁸¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 39,85% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
234.	KPFI-12/206	Viduslatgales Profesionālā vidusskola	Dagdas arodvidusskolas katlumājas rekonstrukcija pārejai uz biomasas kurināmo	1228,540	407,875
235.	KPFI-12/214	VSAC "Zemgale"	Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale" filiālē "Iecava" un filiālē "Jelgava"	n.i.	n.i.
236.	KPFI-12/235	Rīgas Uzņēmējdarbības koledža	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, pārejot no fosilā kurināmā un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apkurē	n.i.	n.i.
237.	KPFI-12/236	Burtnieku novada pašvaldība ⁸²	Burtnieku novada pašvaldības ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem	282,33	65,71
238.	KPFI-12/238	Valkas novada dome	Valkas novada Kārķu tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija	179,01	56,03
239.	KPFI-12/242	Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs" ⁸³	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Karlīnes ielā 40, Ventspilī	527,32	140,267
240.	KPFI-12/244	SIA "Hiteksserviss"	Biodegradablu atkritumu izraisītā siltumnīcefekta gāzu emisiju novēršana, izmantojot hidrotermālās gazifikācijas tehnoloģiju	n.i.	n.i.
241.	KPFI-12/248	Sociālās integrācijas valsts aģentūra	Atjaunojamo energoresursu izmantošana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā	307,1	75,028
242.	KPFI-12/251	Ilūkstes novada dome	Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija	490,72	162,919

⁸² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 70,35% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁸³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 91,98% apmērā. Pirmajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
243.	KPFI-12/254	Cēsu novada pašvaldība	Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs	293,63	77,519
244.	KPFI-13/2	Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvalde	Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā	72,793	28,899
245.	KPFI-13/3	Inčukalna novada dome	Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Inčukalna novadā	177,876	70,71
246.	KPFI-13/5	Grobiņas novada dome	Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Grobiņas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	256,299	101,72
247.	KPFI-13/8	Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus"	Gaismas objektu nomainīšana Centrāltirgus, Vidzemes tirgus un Āgenskalna tirgus teritorijās	201,725	80,08
248.	KPFI-13/11	Lubānas novada pašvaldība	Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas objektus Lubānā	41,311	16,4
249.	KPFI-13/12	Rīgas pašvaldības aģentūra "RĪGAS GAISMA" ⁸⁴	Gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni uzstādīšana un esošo gaismekļu nomainīšana uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā	149,826	59,481
250.	KPFI-13/16	Pļaviņu novada dome ⁸⁵	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	93,829	37,25
251.	KPFI-13/17	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	179,951	71,441

⁸⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,97% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁸⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,33% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniedzšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
252.	KPFI-13/18	Valkas novada dome	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	193,51	76,823
253.	KPFI-13/19	Jelgavas novada pašvaldība ⁸⁶	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	78,384	31,11
254.	KPFI-13/20	Rēzeknes pilsētas dome ⁸⁷	Gaismas objektu nomainīšana Rēzeknes pilsētā	48,613	19,299
255.	KPFI-13/22	Skrīveru novada dome	Gaismas objektu nomainīšana Skrīveros	65,362	25,95
256.	KPFI-13/24	Rīgas pašvaldības aģentūra "RĪGAS GAISMA"	Esošo gaismekļu nomainīšana uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā	248,618	98,701
257.	KPFI-13/25	Balvu novada pašvaldība ⁸⁸	Gaismas objektu nomainīšana Balvos	50,908	20,21
258.	KPFI-13/27	Smiltenes novada dome	Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana	69,202	27,473
259.	KPFI-13/28	Krāslavas novada dome	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā	147,01	58,36

⁸⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,52% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2013.gada monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁸⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 98,51% apmērā. Pirmajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

⁸⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,70% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
260.	KPFI-13/30	Kuldīgas novada pašvaldība	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kuldīgas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	n.i.	n.i.
261.	KPFI-13/31	Saulkrastu novada dome ⁸⁹	Energoefektivitātes paaugstināšana Saulkrastu novada publiskajā apgaismojumā	171,194	57,46
262.	KPFI-13/32	Rūjienas novada pašvaldība	Rūjienas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija	158,494	62,922
263.	KPFI-13/33	Ogres novada pašvaldība ⁹⁰	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā	77,428	30,73
264.	KPFI-13/36	Mazsalacas novada pašvaldība	Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija	150,658	59,811
265.	KPFI-13.1/1	Vecumnieku novada dome	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	25,941	10,30
266.	KPFI-13.1/2	Salaspils novada dome	Gāzes emisijas samazināšana Salaspils novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	144,005	57,17
267.	KPFI-13.1/3	Valmieras pilsētas pašvaldība	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā	398,882	158,36
268.	KPFI-13.1/7	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā otrā kārtā	234,079	92,93
269.	KPFI-13.1/8	Smiltenes novada dome	Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 2.kārta	163,619	64,96

⁸⁹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 98,12% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

⁹⁰ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 99,87% apmērā. Pirmajā monitoringa periodā plānotais rezultāts tika sasniegts.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO₂ samazinājums, tCO₂ (2014)**
270.	KPFI-13.1/10	Tērvetes novada pašvaldība ⁹¹	Esošo gaismekļu nomaina uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Tērvetes novada Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā	18,22	7,23
271.	KPFI-13.1/12	Stopiņu novada dome	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	n.i.	n.i.
272.	KPFI-13.1/13	Olaines novada dome	Olaines novada, Olaines pilsētas Zemgales, Stacijas, Skolas ielu un Jaunolaine, Priežu ielas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija	36,837	14,624
273.	KPFI-13.1/16	Strenču novada dome	Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā	65,568	26,03
274.	KPFI-13.1/18	Alūksnes novada pašvaldība	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	86,277	34,25
275.	KPFI-13.1/20	Strenču novada dome	Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā	125,393	49,78
276.	KPFI-13.1/21	Dobeles novada pašvaldība	Dobeles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana	54,753	21,74
277.	KPFI-13.1/22	Madonas novada pašvaldība	Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide	n.i.	n.i.
278.	KPFI-13.1/23	Ozolnieku novada dome	Ozolnieku novada Teteles ciema Progresā un Bērzu ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana	26,056	10,344

⁹¹ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 50,56% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO₂ samazinājums, tCO₂ (2014)**
279.	KPFI-13.1/25	Rīgas pašvaldības aģentūra "RĪGAS GAISMA"	Esošo gaismekļu nomaina uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Vecāķu apkaimē	170,176	67,56
280.	KPFI-13.1/26	Skrundas novada pašvaldība	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	n.i.	n.i.
281.	KPFI-13.1/29	Rīgas pašvaldības aģentūra "RĪGAS GAISMA"	Esošo gaismekļu nomaina uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Mangaļsalas apkaimē	61,294	24,334
282.	KPFI-13.1/30	Rūjienas novada dome	Ielu apgaismojuma pārbūve pie T-1738 Krasta iela Z-1, Z-3 un Z-4 grupu 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Rūjienas novada Rūjienas pilsētā	51,376	20,396
283.	KPFI-13.1/32	Ikšķiles novada pašvaldība	Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija	30,405	12,07
284.	KPFI-13.1/33	Rīgas pašvaldības aģentūra "RĪGAS GAISMA"	Esošo gaismekļu nomaina uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Dārziņu apkaimē	11,145	4,425
285.	KPFI-13.1/34	Kocēnu novada dome	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	n.i.	n.i.
286.	KPFI-13.1/35	Valkas novada dome	Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā	78,732	31,257
287.	KPFI-13.1/38	Rūjienas novada dome	Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otra kāрта	130,871	51,956
288.	KPFI-14/2	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežroze"	SIA Mežroze tekstila apdrukas energo efektivitātes uzlabošana	1298,26	342,78
289.	KPFI-14/7	Limbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas zemnieku	Inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža un ozona pielietošanai iekšdedzes dzinējos	N/A	52,449

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
		savienība "Kraukļi"			
290.	KPFI-14/28	Akciju sabiedrība "Latvenergo"	Energoefektivitātes veicināšana mājāsaimniecībās, izmantojot viedās tehnoloģijas	1406,259	558,285
291.	KPFI-14/58	SIA "Sātiņi-LM"	Inovatīvas biomasas degkammeras izstrāde kaļķakmens žāvēšanas tehnoloģijas vajadzībām uzņēmumā „Sātiņi-LM”	19770,45	5219,40
292.	KPFI-14/60	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV"	Transportlīdzekļu pielāgošanas un pārejas no fosilajiem uz atjaunojamajiem resursiem iegūtas gāzveida biodegvielas izmantošanu pilotprojekta īstenošana	N/A	652,844
293.	KPFI-15/1	Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS "MĀRUPES METĀLMEISTARS"	n.i.	n.i.
294.	KPFI-15/2	SIA "Brodoor" ⁹²	Kompleksu risinājumu ieviešana CO ₂ samazināšanas nolūkā SIA "Brodoor"	55,84	33,118
295.	KPFI-15/3	SIA "Kalsnavas Elevators"	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "Kalsnavas Elevators"	23079,35	7501,1
296.	KPFI-15/4	SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusalā"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA Poligrāfijas grupa Mūkusalā ražošanas ēkā Mūkusalas ielā 15a, Rīgā	n.i.	n.i.
297.	KPFI-15/9	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĪLERS"	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju ieviešana alumīnija izstrādājumu ražotnē	11336,99	2335,9

⁹² Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 93,25% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
298.	KPFI-15/10	Akciju sabiedrība Energofirma "Jauda"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai AS Energofirma „Jauda” ražošanas ēkās	n.i.	n.i.
299.	KPFI-15/11	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMM Metāls" ⁹³	Metāla kausēšanas un liešanas procesa energoefektivitātes paaugstināšana, veicot iekārtu un to vadības sistēmu pilnveidošanu SIA „KMM Metāls” ražotnē, Daugavgrīvas ielā 116, Rīga	205,99	81,78
300.	KPFI-15/12	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" ⁹⁴	Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai uzņēmumā SIA „Preco"	112,04	52,604
301.	KPFI-15/13	SIA "Staburadzes konditoreja"	Ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa emisiju samazināšanai	506,28	243,96
302.	KPFI-15/14	SIA "Mars"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Mars" kokapstrādes ražotnē	100,2	39,78
303.	KPFI-15/17	SIA "Ciedra" ⁹⁵	Ražošanas ēkas energoefektivitātes pasākumu ieviešana, sekmējot CO ₂ izmešu samazinājumu	144,97	39,732
304.	KPFI-15/18	SIA "Fazer Latvija"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA Fazer Latvija Druvas iela 2, Ogre, LV 5001	4770,05	988,1

⁹³ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 62,03% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁹⁴ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 96,72% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁹⁵ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 64,81% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
305.	KPFI-15/21	SIA "AJG plus"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „AJG plus” Rumbas pagasta, Kuldīgas novada kokapstrādes ražotnē	n.i.	n.i.
306.	KPFI-15/22	SIA "Krauzers"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Celtnieku ielā 23a	n.i.	n.i.
307.	KPFI-15/25	SIA "Rūjienas saldējums"	Iekārtu nomaiņa SIA "Rūjienas Saldējums" enerģijas efektīvākai izmantošanai ražošanas procesā	n.i.	n.i.
308.	KPFI-15.1/3	SIA "Talsu tipogrāfija"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA "Talsu Tipogrāfija" ražošanas ēkā	395,32	131,25
309.	KPFI-15.1/15	SIA "Rīgas franču skola"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Privātās vidusskolas "Rīgas franču skola" ēkā	n.i.	n.i.
310.	KPFI-15.1/20	SIA "VALPRO"	Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA "Valpro"	396,91	157,28
311.	KPFI-15.1/32	SIA "Bērnu dārzs Vinnijs"	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai privātajā sākumskolā "Vinnijs"	n.i.	n.i.
312.	KPFI-15.1/43	Pļaviņu novada ģimnāzija	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti	112,235	32,135
313.	KPFI-15.1/44	Pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Rūķītis", "Zīļuks" ⁹⁶	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis" 1.maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti	134,988	36,348

⁹⁶ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 92,39% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)*	Sasniegtais CO ₂ samazinājums, tCO ₂ (2014)**
314.	KPFI-15.1/52	Akciju sabiedrība "Olainfarm"	Cehu transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija AS "Olainfarm"	1552,38	187,109
315.	KPFI-15.1/85	Madonas 2.vidusskola	Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā	n.i.	n.i.
316.	KPFI-15.1/91	Mērsraga vidusskola	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā	134,81	111,77
317.	KPFI-15.1/96	SIA "TALSU TEHNIKA"	Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanā ražošanas ēkā Celtnieku ielā 27, Talsos	272,49	75,81
318.	KPFI-15.1/111	Ziemeru pamatskola ⁹⁷	Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	184,18	46,87
319.	KPFI-15.1/114	Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādžītis" ⁹⁸	Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai Balvu pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādžītis"	206,92	53,52
320.	KPFI-15.1/128	Daugavpils medicīnas koledža	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī	389,61	184,33

* Sasniegtais siltumenerģijas samazinājums aprēķināts, ņemot vērā siltumenerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas un sasniegto siltumenerģijas patēriņu monitoringa perioda beigās. Norādīti projektu iesniedzēju projektu rezultātu monitoringu pārskatos norādītie dati.

** Norādīti projektu iesniedzēju projektu rezultātu monitoringu pārskatos norādītie dati.

⁹⁷ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 65,16% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

⁹⁸ Projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums 2014.gada monitoringa periodā sasniegts 59,58% apmērā. Ja plānotais rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, VARAM pēc VIF finansējuma saņēmēja iesniegtā monitoringa pārskata pārbaudes un CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstības apmēra aprēķināšanas lems par KPFI finansējuma daļas atgūšanu.

N/A – projekta KPFI-14/7 ietvaros autotransports tika aprīkots ar biogāzes, ūdeņraža un ozona padeves iekārtām, līdz ar to netiek aprēķināts enerģijas ietaupījums, tomēr tiek aprēķināts CO₂ emisijas samazinājums, kas rodas no tā, ka tiek lietota ilgtspējīga degviela, savukārt projekta KPFI-14/60 ietvaros tika veikta pilsētas sabiedrisko autobusu pielāgošana un pāreja no fosilās degvielas (dīzeļdegvielas) uz atjaunojamo energoresursu (biogāzes) degvielu, līdz ar to netiek aprēķināts enerģijas ietaupījums, tomēr tiek aprēķināts CO₂ emisijas samazinājums, kas rodas no tā, ka tiek lietota ilgtspējīga degviela.

n.i. – nav informācijas/nav iesniegts.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

K. Gerhards

Vizē: Valsts sekretāra p.i.
Administrācijas vadītāja

E.Turka

13.11.2015. 13:00

25776

R. Minčenoks, tālr. 67026908, renars.mincenoks@varam.gov.lv

R. Kašs, tālr. 67026538, raimonds.kass@varam.gov.lv